

Přehled investorské přípravy dopravních staveb, jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč a jejichž předpoklad zahájení je v následujících 3 letech (s důrazem na roky 2021-2023, k 15.3.2021)

Celkem 538 508 728
(tis. Kč)

Název	Celkem stavební náklady akce (včetně DPH)	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupených pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Riziko nezahájení v daném roce 0 - žádné 5 - nejvyšší	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
ŘSD ČR	257 701 449							
I/57 Kmov SV obchvat	1 266 106	Stavba zahájena, zprovoznění 2021	100,00%	244/1992 Sb., vydána všechna SP, rizikem jsou případné změny stavby oproti vydaným SP, případně dodatečně potřebná SP	2017	0	Není relevantní, platné SP	Vydáno SP před 1.4.2015 (před účinností 39/2015 Sb.)
D1 modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdovice	1 389 375	Stavba zahájena, v r. 2020 budou modernizovány oba jízdní pásy s výjimkou mostu přes Sádku	100,00%	Není vyžadováno	2018	0	Není vyžadováno	Vydáno SP
D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov	2 209 425	Stavba zahájena k 1.3.2018, ŘSD ČR odstoupilo od smlouvy se zhotovitelem, stavba obnovena s novým zhotovitelem v 05/2019, v r. 2019 realizován CB kryt na LJP v km 98-104, v r. 2020 bude modernizována zbývající část úseku (stavba bude zprovozněna)	100,00%	Není vyžadováno	2018	0	Není vyžadováno	Stavební povolení v právní moci
D1 modernizace - úsek 16, EXIT 118 Velký Beranov - EXIT 134 Měřín	2 568 156	Stavba zahájena, v r. 2020 bude modernizována 1/2 dálnice	100,00%	Není vyžadováno	2018	0	Není vyžadováno	SP v právní moci
D6 Lubenec obchvat	1 368 881	Stavba zahájena (9.3.2018),	100,00%	244/1992 Sb., REŽIM §23a, vydáno stanovisko MŽP dne 26.1.2017	2018	0	Na MŽP předloženo 20.9.2016	Vydáno SP, v právní moci
D11 1106 Hradec Králové - Smřice	4 224 126	Stavba zahájena (5.10.2018)	100,00%	244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 8.12.2016	2018	0		Vydáno SP, v právní moci
D11 1107 Smřice - Jaroměř	2 413 064	Stavba zahájena	100,00%	100/2001 Sb., ověřovací stanovisko dne 14.12.2015	2018	0	OS po zahájení stavebních řízení vydána	Vydáno SP, v právní moci
D35 Čáslav - Ostrov	4 666 793	Stavba zahájena	100,00%	244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 10.2.2017	2018	0	Vydána všechna potřebná certifikační stanoviska	Vydáno SP, v právní moci
D55 5505 Otrokovice obchvat JV	818 588	Stavba zahájena (3.10.2018)	100,00%	244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno dne 22.12.2016	2018	0	Na MŽP předloženo 20.9.2016, rozsah podkladů uznán dostatečný dne 27.10.2016,	podána žádost o SP - 12/2017
D56 Frýdek - Mistek - připojení na D48	2 756 083	Stavba byla zahájena (20.4.2018)	100,00%	244/1992 Sb., vydána všechna potřebná SP, rizikem jsou případné změny stavby oproti vydaným SP, případně dodatečně potřebná SP	2018	0	Vydáno dle 244/1992 Sb.	Vydáno SP před 1.4.2015 (před účinností 39/2015 Sb.)
I/21 Trstěnice - Drmouh	424 896	Stavba zahájena, zprovoznění v r. 2020	100,00%	dne 15.2.2017 bylo vydáno rozhodnutí závěr zjišťovacího řízení - záměr nemá významný vliv na ŽP (nabytí PM 2.3.2017)	2018	0	předloženo Oznámení dne 4.1.2017	Vydáno stavební povolení dne 8.6.2017
I/55 MÚK s ČD Přerov - Předměstí	709 789	Stavba zahájena dne 27.8. 2018	100,00%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko	2018	0	Ověřovací stanovisko vydáno	Vydáno SP, v právní moci
D48 Frýdek Mistek - obchvat	1 943 474	Stavba zahájena	100,00%	244/1992 Sb., REŽIM §23a, významný negativní vliv na Naturu2000 vyloučen stanoviskem KÚ MSK kraje, 6.2.2017 vydáno Závažné stanovisko k vlivům prioritního záměru na ŽP.	2018/2019	0	Vydána všechna potřebná certifikační stanoviska	Vydáno SP
D1 modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec	1 050 442	Stavba zahájena, v r. 2019 realizováno provizorní rozšíření, v r. 2020 realizace SDP k LJP dálnice - zprovoznění 2021	100,00%	Není vyžadováno	2019	0	Není vyžadováno	SP v právní moci
D3 0310/I Ústí - Hodějovice	8 538 624	Stavba zahájena	100,00%	244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 6.1.2017	2019	0	Na MŽP předloženo 20.9.2016	SP v právní moci
D3 0310/II Hodějovice - Třebovín	7 360 169	Stavba zahájena	100,00%	244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 6.1.2017	2019	0	Na MŽP předloženo 20.9.2016	SP v právní moci
D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu	847 094	Stavba zahájena	100,00%	100/2001 Sb., ověřovací stanovisko vydáno 15.2.2017	2019	0	na MŽP předloženo 9/2016, OS vydáno 15.2.2017	SP v právní moci
D35 Opatovice nad Labem - Čáslav	4 419 247	Stavba zahájena dne 13.5.2019	100,00%	244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 10.2.2017	2019	0		Všechna SP na hlavní trasu v právní moci
I/20 a II/231 V Písní, Plásek - Na Roudné - Chrastická, 2. etapa	474 020	Stavba zahájena	100,00%	100/2001 Sb., je závažné stanovisko po novelu 39/2015 Sb.	2019	0		03/2018
I/37 Chrudim obchvat úsek křiž. II/17 - Slatiňany	415 484	Stavba zahájena	100,00%	244/1992 Sb., nutné opakovat proces EIA, vydán závěr zjišťovacího řízení, že dále není třeba posuzovat dle zákona	2019	0	Předložena dokumentace EIA na KÚ v 08/2017	SP v právní moci
I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat	1 605 291	Stavba zahájena	100,00%	100/2001 Sb., ukončeno závěrem zjišťovacího řízení	2019	0	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	SP v právní moci
I/68 Třanovice - Nebory	1 898 905	Stavba zahájena	98,21% (chybí 1 LV)	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 20.11.2015, negativní CS ke změně povrchu vozovky, závěr zjišťovacího řízení potvrzil, že změny nemohou mít významný negativní vliv, ZZŘ v právní moci (podané námitky byly formálně nepřijímány)	2019	0	Dne 14.11.2018 byla na MŽP odeslána žádost o prodloužení platnosti stanoviska EIA	SP v právní moci
D1 modernizace - úsek 23, EXIT 168 Devět Mlýnů – EXIT 178 Ostrovačice	1 818 600	Stavba zahájena 21.3.2020	100,00%	Není vyžadováno	2020	0	Není vyžadováno	SP v právní moci
D7 Loupy zkapacitnění obchvatu	935 700	30.07.2020 proběhlo předání staveniště, Stavba zahájena	100,00%	244/1992 Sb., nevyužitelné, odevzdán čistopis dokumentace EIA, stanovisko EIA vydáno dne 15.11.2017	2020	0	EIA platná	SP v právní moci
D1, most Šmejkalka	1 385 000	je vydáné pravomocné SP, probíhají práce na zadávací dokumentaci (bude zadáváno formou Design and Build)	78,85% (chybí 11 LV)	Není vyžadováno	2021	2	Není vyžadováno	SP nabylo právní moci 9.7.2020
D3 0309/II Chotýčany odpočívka	321 000	probíhá současně na Zhotovitele stavby (Design and Build)	97,2 % (chybí 1 z 35 LV)	Zjišťovací řízení ukončeno 07/2016	2021	2	Zjišťovací řízení ukončeno 07/2016	SP v právní moci
D4 křiž. II/118 - Milín (PPP)	1 838 282	Pro stavbu jsou vydána všechna SP s NPM, probíhá majetkoprávní činnost - chybi dle 2 LV: 1x KS, 1x vyhlášení, 1x NS, 10x VB , 9.5.2018 zahájeno výběrové řízení na koncesionáře, 17. září 2020 podány nabídky, 17.2.2021 podepsána koncesionářská smlouva	98% (chybí 2 LV)	100/2001 Sb., závěr zjišťovacího řízení neodpovídá kategorii, vydáno stanovisko EIA dne 9.11.2018.	2021	2		SP na hl. trasu vydáno 6.9.2019, nabytí právní moci 8.10.2019, Všechna dílčí SP v právní moci.
D4 Milín - Lety (PPP)	3 344 147	DSP, IČ pro SP, majetkoprávní činnost - řeší se KS, velké množství vyhlášení, NS, VB, odevzdána aktualizace DSP, dokončena IČ pro dílčí změnu ÚR - dne 19.12.2018 podána žádost o změnu ÚR - změnové ÚR vydáno dne 6.9.2019 – NPM 21.2.2020, 9.5.2018 zahájeno výběrové řízení na koncesionáře, 17. září 2020 podány nabídky, 17.2.2021 podepsána koncesionářská smlouva	96 % (chybí 12 LV)	244/1992 Sb., vydáno stanovisko EIA dne 9.11.2018.	2021	2	Nové stanovisko EIA vydáno v 11/2018.	SP na hlavní trasu vydáno 20.10.2020, nabytí právní moci 20.11.2020
D4 Lety - Čimelice (PPP)	885 950	DSP, SP na hlavní trasu vydáno bez SO 300 – SP pro SO 301, SO 302 a SO 330 vydáno 16.3.2020, s NPM dne 17.4.2020; probíhá majetkoprávní činnost - řeší se NS, VB; 9.5.2018 zahájeno výběrové řízení na koncesionáře, 17. září 2020 podány nabídky, 17.2.2021 podepsána koncesionářská smlouva	100,00%	244/1992 Sb., vydáno stanovisko EIA dne 9.11.2018.	2021	2	Nové stanovisko EIA vydáno v 11/2018.	SP na hlavní trasu vydáno 14.7.2012, nabytí právní moci 15.9.2012, prodloužení SP 6,3 vydáno 1.12.2020, nabytí právní moci 18.12.2020
D4 Čimelice - Mirovice (PPP)	2 731 844	DSP, probíhá majetkoprávní činnost - chybi dle LV: 15x NS, VB - 100% dořešeno, odevzdána aktualizace DSP, dokončena IČ pro dílčí změnu ÚR - dne 19.12.2018 podána žádost o změnu ÚR, veřejné projednání v 08/2019, proti změně ÚR podáno odvolání – vyřešeno, změna ÚR NPM dne 31.7.2020; 9.5.2018 zahájeno výběrové řízení na koncesionáře, 17. září 2020 podány nabídky, 17.2.2021 podepsána koncesionářská smlouva	100,00%	244/1992 Sb., vydáno stanovisko EIA dne 9.11.2018.	2021	2	Nové stanovisko EIA vydáno v 11/2018.	SP na hlavní trasu vydáno 18.12.2020
D4 Mirovice, rozšíření (PPP)	919 100	DSP, probíhá majetkoprávní činnost - chybi dle LV: 2x NS, 1x VB; dokončena IČ pro dílčí změnu ÚR, dne 21.5.2019 proběhlo veřejné projednání, proti změně ÚR podáno odvolání – vyřešeno, změna ÚR NPM dne 7.5.2020, 9.5.2018 zahájeno výběrové řízení na koncesionáře, 17. září 2020 podány nabídky, 17.2.2021 podepsána koncesionářská smlouva	100,00%	244/1992 Sb., vydáno stanovisko EIA dne 9.11.2018.		2	Nové stanovisko EIA vydáno v 11/2018.	SP na hlavní trasu vydáno 9.9.2020
D35 SSÚD Městec	371 634	probíhá zadávací řízení pro výběr zhotovitele stavby	100,00%	Zjišťovací řízení ukončeno 05/2013	2021	1	Zjišťovací řízení ukončeno 05/2013	SP - nabytí právní moci 7.11.2020
D48 MÚK Bělátná - Rybí, 1.etapa	3 732 180	12/2019 podání nabídek v rámci zadávacího řízení pro výběr zhotovitele na 1. etapu (bez úseku Nový Jičín), V 12/2020 uzavřena smlouva se zhotovitelem stavby; probíhá předání staveniště.	100%	244/1992 Sb., vydáno nové stanovisko EIA v 04/2018	2021	1	Dne 5.9.2017 předložena nová dokumentace EIA na MŽP, dne 22.9. 2017 zahájen proces, proces ukončen vydáním nového Závažného stanoviska 04/2018	SP v právní moci

Název	Celkem stavební náklady akce (včetně DPH)	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupených pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Riziko nezhájení v daném roce 0 - žádné 5 - nejvyšší	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
D49 4901 Hulín - Fryšták	7 801 112	22.12.2020 vydáno nepravomocné SP na hlavní trasu, K vydanému SP podáno 6 rozkladů (330 stran), které řeší rozkladová komise. Značné riziko podání soudních žalob. V 4Q 2021 končí platnost tohoto závazného stanoviska EIA dle §33 které bylo vydáno v roce 2016 s 5letou platností. Toto stanovisko nelze prodloužit! V případě že nebude do uvedené doby vydáno pravomocné SP bude muset dojít k novému procesu EIA!	99,74% (chybí 3 LV)	244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno dne 22.11.2016	2021		Na MŽP předloženo 20.9.2016, rozsah podkladů uznán dostatečný dne 5.10.2016	SP na hlavní trasu vydáno 22.12.2020 (zatím nepravomocné)
D55 5507 Babice - Staré Město	3 448 483	Dokončování majetkoprávního vypořádání - vyvlastnění, vybrán zhotovitel, probíhají přípravné práce – sejmouti omnice, kácení, Stavba v realizaci	99,6% (chybí 2 LV)	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko	2020	0	Vydané CS do správních řízení	Všechny SP v právní moci
I/3 Obramovice přeložka	581 118	Dne 10.2.2020 vydáno opravené nepravomocné SP na hlavní trasu - podáno odvolání 2 subjektů – bude řešit MD, DAVO své odvolání po sepsání dohody vazo zpět, zbývá odvolání 1 subjektu, probíhá dořešení zbylého pozemku - p.Houdet, zahájení VR na zhotovitele 07/2020 - probíhá zadávací řízení, 01/2021 otevřeny obálky, probíhá podpis smlouvy	98,55 %, chybí 1 LV	244/1992 Sb., vydán negativní závěr zjišťovacího řízení - není nutná velká EIA - pravomocné (podáno odvolání, které však bylo shledáno jako nepřipustné)	2021	1	vydan negativní závěr zjišťovacího řízení - není nutná velká EIA - pravomocné (podáno odvolání, které však bylo shledáno jako nepřipustné)	probíhá stavební řízení – vypořádání odvolání 1 účastníka
I/11 Opava, severní obchvat - západní část	1 547 590	V rámci DSP vydána všechna právoopatná rozhodnutí, dokončena majetkoprávní příprava, 09/2020 zahájena realizace stavby	100,00%	100/2001 Sb., ukončeno ve zjišťovacím řízení	2020	0	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	Stavební povolení v právní moci
I/19 Chýnov	316 529	Vydáno dne 8.12.2019 SP na hlavní trasu, NPM 30.8.2020, u vedlejšího SP a vodoprávního řízení podáno odvolání proti vydaným povolením p. Kralové, 09/2020 zahájena realizace stavby	100,00%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 11.3.2016, 16.5.2019 prodloužení platnosti stanoviska EIA	2020	0	Vydáno ověřovací stanovisko k EIA, 16.5.2019 prodloužení platnosti stanoviska EIA	09/2017, proti SP podáno odvolání a SP zrušeno, nová SP opětovně vydáno dne 9.12.2019, NPM 30.8.2020
I/27 Šlovice - Přelčice	1 103 226	Probíhá realizace stavby, dne 11.3.2020 klesláno rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, dne 23.4.2020 proběhlo předání staveniště zhotoviteli, datum zahájení prací 22.06.2020.	100,00%	26.10.2016 vydán závěr zjišťovacího řízení - záměr nebude dále posuzován dle zák. 100/2001 Sb.	2020	0	26.10.2016 vydán závěr zjišťovacího řízení - záměr nebude dále posuzován dle zák. 100/2001 Sb.	SP v právní moci
I/35 MÚK Rádejský Mlýn	494 173	Stavba od 2.3.2020 v realizaci	100,00%	6.8.2009 - Závěr zjišťov. řízení - stavba nemá významný vliv na ŽP = nebude posuzováno dle EIA,	2020	0	6.8.2009 - Závěr - stavba nemá významný vliv na ŽP = nebude posuzováno dle EIA,	SP v právní moci
I/38 Cirkvice obchvat	538 229	Stavební povolení v právní moci, smlouva se zhotovitelem podepsána 25.3.2020, 08/2020 stavba v realizaci, zahájení archeologických prací	98,91 % (chybí 1 LV), smlouva o právu provést stavbu	100/2001 Sb., ověřovací stanovisko vydáno 26.4.2016	2020	0	Platnost stanoviska prodloužena do 21.1.2023	SP v právní moci
I/42 Brno, VMO - Rokytova	smloučeno s I/42 Brno VMO - Tomkovo náměstí	probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, podány námity proti výběru	85,29%, chybí 5 LV	244/1992 Sb., zadáno zpracování nové dokumentace EIA společně s předchozím úsekem "Tomkovo náměstí", Závazné stanovisko EIA vydal KU JMK dne 2. 2. 2018. Platnost 7 let. Vydány souhlasné Verifikace 6.6.2020.	2021	2	Předložena dokumentace EIA na KÚ v 09/2017, dne 2.10.17 byla zveřejněna dokumentace EIA	probíhá stavební řízení
I/42 VMO Brno Tomkovo náměstí a Rokytova	2 950 000	8.2.2021 byla podepsána smlouva se zhotovitelem	87,88%, chybí 8 LV	244/1992 Sb., zadáno zpracování nové dokumentace EIA společně s předchozím úsekem "Tomkovo náměstí", Závazné stanovisko EIA vydal KU JMK dne 2. 2. 2018. Platnost 7 let. Vydány souhlasné Verifikace 6.6.2020.	2021	2	Předložena dokumentace EIA na KÚ v 09/2017, dne 2.10.17 byla zveřejněna dokumentace EIA	probíhá stavební řízení na dílčí objekty
I/42 Brno, most Otakara Ševčíka přes Ostravskou ulici	332 500	01/2020 schválena aktualizace záměru projektu, bžtí IC-SP a MPP, příprava podkladů pro zpracování zadávací dokumentace (Design and Build)	bez výkupů	zjišťovací řízení není požadováno (oprava mostu)	2021	2	zjišťovací řízení není požadováno (oprava mostu)	podaná žádost o vydání SP v 10/2020, vsouhlasnosti řízení pozastaveno, předpoklad vydání SP v 06/2021
I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov	1 007 000	Zpracována DSP, probíhá IC pro stavební povolení a majetkoprávní příprava, 10.3.2021 došlo k výpovědi výběrového řízení na zhotovitele stavby	99% (chybí 2 LV)	08/2017 vydán závěr zjišťovacího řízení - záměr nebude dále posuzován dle zák. 100/2001 Sb.	2021	3	08/2017 vydán závěr zjišťovacího řízení - záměr nebude dále posuzován dle zák. 100/2001 Sb.	12/2019
I/53 Znojmo - Lechovice	536 100	Probíhá současně, otevření nabídek proběhlo dne 12. 03. 2021	100,00%	10/2017 – závěr zjišťovacího řízení, potvrzen 12/2015	2021	2	10/2017 – závěr zjišťovacího řízení, potvrzen 12/2015	03/2021 vydáno SP, zatím nepravomocné
I/67 Karviná - obchvat	1 087 553	05/2020 Stavba v realizaci.	100,00%	Dne 4.9.2017 bylo vydáno rozhodnutí, že stavba nemá významný vliv na ŽP a nebude posuzována dle zákona.	2020	1	Dne 4.9.2017 bylo vydáno rozhodnutí, že stavba nemá významný vliv na ŽP a nebude posuzována dle zákona.	SP v právní moci
D1 0136 Říkovice-Přerov	7 451 883	Dne 20. 10. 2020 Krajský soud v Ostravě zrušil Rozhodnutí KÚ Olomouckého kraje ze dne 8. 6. 2020, kterým byla potvrzena právní moc změny územního rozhodnutí na stavbu, Tím vyhovět žalobě OS Děti Země a Krajina Oluhovice z.s, a vrátit věc k novému projednání na KÚOK. Tímto rozhodnutím dochází k přerušení všech stavebních řízení. Velkým rizikem je, že nebude vydáno pravomocné stavební rozhodnutí do doby konce platnosti závazného stanoviska EIA vydaného na základě §23 v roce 2016 s 5letou platností do 4Q 2021. V 08/2020 podány žádosti o SP ke všem SO vyjma objektu dražních, nutná koordinace s koordinující stávkou řez, Přerov, 2. stavba.O DO požadováno v 01/2021,Veškerá stavební řízení jsou přerušena. Povolení kácení: Děti země podaly k Magistrátu města Přerova námitku pro podezření ze systematické podjatosti - jak Magistrátu města Přerova tak KU Olomouc Probíhá nové obeslání vlistníků po platné změně ÚR, aby začal běžet akceptační lhůta a bylo možné případně zahájit vyvlastnění. Dále pokračují směny pozemků s obcemi a právnickými osobami, které podmiňovaly uzavření smluv platným ÚR, Skutečnosti z 506 vypořádání 226, Část smluv zajišťuje ČSZ v rámci probíhajících náležitostí	997 smluv vypořádáno 818 (82%)	244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 30.11.2016-udělena zákonem, konec platnosti EIA 30.11.2021!!!	2022	5	Na MŽP předloženo 20.9.2016	23.6.2020 nabytí právní moci změny ÚR - zrušeno KS Ostrava dne 20.10.2020 - vyhověno podaným žalobám, žádosti o SP podány v 08/2020
D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží	2 890 449	Podány žádosti o SP, 9.9.2020 oznámení zahájení stavebního řízení na hlavní trasu, probíhá majetkoprávní příprava; Probíhá zadávací řízení pro výběr zhotovitele stavby	100,00%	244/1992 Sb., bylo zadáno zpracování nové dokumentace EIA, vydáno kladné stanovisko EIA dne 18.1.2019	2021	2	Stanovisko EIA vydáno 18.1.2019	Vydána všechna stavební povolení, Povolení v PM mimo povolení na hlavní trasu - podáno odvolání.
D6 Hořesedly, přeložka	2 884 000	Aktualizace DSP vě. IC pro SP (koncept vydán v 07/2020), majetkoprávní příprava, změna UR - vydáno 5.3.2020 - nabytí právní moci 19.8.2020, 1.2.2021 zahájeny práce na konceptu VD-ZDS, 1.2.2021 zahájena IC k SP	73,20% (chybí 31 LV)	244/1992 Sb., dne 4.10. 2018 vydáno stanovisko EIA	2022	3	Oficiálně předložena na MŽP dne 22.3.2018. Nové stanovisko EIA vydáno.	předpoklad podání žádosti o SP 7/2021
D6 Krupá, přeložka	2 344 700	SP od MD s nabytím PM 15.1.2021 Probíhá zadávací řízení pro výběr zhotovitele stavby	97,30% (chybí 4 LV)	244/1992 Sb., dne 4.10. 2018 vydáno stanovisko EIA	2021	2	Oficiálně předložena na MŽP dne 22.3.2018. Nové stanovisko EIA vydáno.	podání žádosti o SP 11/2019
D6 Hořovičky, obchvat	2 417 212	Aktualizace DSP vě. IC pro SP, kontrola konceptu čistopisu DSP (12/2020), IC DSP zahájena 02/2021, IC DUSP pro odpočívky, majetkoprávní příprava, změna UR - vydána 5.3.2020 - nabytí právní moci 19.8.2020. Do ceny zahrnuty i odpočívky Kolečov, Zahájeny práce na VD-ZDS	36,00%	244/1992 Sb., dne 4.10. 2018 vydáno stanovisko EIA	2022	4	Oficiálně předložena na MŽP dne 22.3.2018. Nové stanovisko EIA vydáno.	předpoklad podání žádosti o SP 4/2021
D7 Chlumčany zkapacitnění	1 733 000	Probíhá zadávací řízení - hodnocení nabídek,	96,5 % trvalý zábor (chybí 2 LV), 86,8 % dočasný zábor, 69 % věcné břemeno	244/1992 Sb., částečně i 100/2001 Sb. - nevyužitelné, zpracována nová dokumentace EIA - 08/2017, vydáno stanovisko EIA dne 20.8.2018	2021	1	EIA předložena na MŽP dne 25.8.2017. Nové stanovisko EIA vydáno.	Stavební povolení vydáno 04.06.2020
D10 MÚK Kosmonosy	303 418	DSP v čistopisu, probíhá IC pro SP	96,00%	Stanovisko EIA vydáno 02/2018 - není potřeba EIA	2022	4	Stanovisko EIA vydáno 02/2018	předpoklad podání žádosti o SP 05/2021

[tis, Kč]

Název	Celkem stavební náklady akce (včetně DPH)	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupených pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Riziko nezhájení v daném roce 0 - žádné 5 - nejvyšší	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
D52 5206.1 Obchvat Mikulova	1 802 349	vydána výjimka k průchodu CHKO Pálava, v 06/2018 vydáno ÚR (350 stran) - podány námítky - 800 stran, ÚR nabylo právní moci v 12/2019 - podána žaloba, probíhá MPV čistopis DSP, Obrovským rizikem stavby je předpokládané podání Rozkladu či soudních žalob ze strany obcí, sdružení, zejména sdr. Děti Země do všech řízení, Podány žaloby. KS Ostrava zrušil ÚR v 03/2020, podány kasační stížnosti, NSS vyhověl, vrátil zpět na KS Ostrava a ten opět na Kulmk, RSD v 2/2021 podalo kasační stížnost proti rozhodnutí KS Ostrava, Připravuje se VR na DUSP staveb 5206.	60,00%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 23.3.2016 Na MZP byla v 12/2018 předložena žádost o prodoužení stanoviska EIA ,Dosed neprodukováno, Připravuje se VR na EIA všech staveb D52	2023	3	Předložení žádosti o nové stanovisko EIA se předpokládá v 3/2022	Předpoklad podání žádosti o spol. povolení je v 8/2023
D55 5508 Staré Město - Moravský Písek	3 217 788	Probíhá majetkoprávní vypořádání – vyvlastnění. Probíhá zadávací řízení pro výběr zhotovitele stavby předpoklad podání nabídek konec 03.2021	100,00%	Stanovisko EIA vydáno 07/2019	2021	1	Stanovisko EIA vydáno 07/2019	Všechna stavební povolení jsou platná
I/9 Svor	920 373	ÚR -prodloužena platnost o pět let PM 13, 1, 21, čistopis DSP hl. trasa 08/2020, DUSP - PHS+ podchod 08/2020, probíhají výkupy a vyvlastnění - z důvodu požadavků GTP, navýšena cena - odložené náklady, řeší se snížení nákladů - úprava DSP, Pokud bude I/9 Nový Bor - Svor, zkapacitnění drive, OK + související SO (SO 110, 102, 121, 340, 511, 801) se vysoutěží společně	75,00%	100/2001 Sb, ukončeno zjišťovacím řízením	2022	4	Nepodléhá EIA dle závěru ZŘ ze dne 30.10.2009	12/2022
I/11 Postelmov - Chromč	469 843	Probíhá připomínkové řízení ke konceptu VD-ZDS	97,67% (chybí 2 LV)	Stanovisko EIA vydáno 01/2009, 100/2001 Sb, ukončeno zjišťovacím řízením	2022	2	100/2001 Sb, ukončeno zjišťovacím řízením	žádost o SP podaná 05/2020, napadená povolení kácení pravomocná 03/21, bude zahájeno řízení
I/16 Nová Paka - obchvat	1 883 964	Dokončení DSP, IČ pro SP - vydáno SP, napadené odvoláním – p.Mikulka/ MD 26.2.2021 zamítnuti odvolání , dokončení majetkoprávní přípravy, 03/2021 odevzdání PDPS, probíhá výběrové řízení na zhotovitele archeologických prací, probíhá konceptace podkladů pro zahájení zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavby,	99,16% (chybí 1 LV – manželé Hradeční)	244/1992 Sb., probíhá nové zjišťovací řízení EIA, ukončeno v ZŘ	2021	3	Předložena žádost o zjišťovací řízení na KÚ v 03/2017, v 04/2017 vydán ZZR, že nepodléhá dalšímu posuzování	11/2018, oznámeno a přerušeno (doplňit aktuální pozemky po NPM KoPÚ),MD 26.2.2021 zamítnuti odvolání,
I/27 Žitčice obchvat a přemostění	801 000	Probíhá zadávací řízení pro výběr zhotovitele stavby dle Žitě knihy FIDIC.	100,00%	ukončeno zjišťovacím řízením 100/2001 Sb.	2021	3	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	09/2018
I/33 Jaroměř - obchvat	1 043 760	Probíhá realizace archeologických prací, probíhá soutěž na zhotovitele stavby, 25.2.2021 vydáno pravomocné SP - dokončení výkupu TZ 98% - probíhá majetkoprávní vypořádání vlastníka JUDr. Kučera.	98,0% (schází – JUDr.Kučera, ZD Dolany)	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 31.8.2015	2021	3	CS po zahájení navazujících řízení,	Žádost o SP podána 12/2019, 25.2.2021 vydáno pravomocné SP
I/34 Stráž nad Nežárkou - Lásenice	467 615	Vydáno SP 27.2.2020, NPM 20.5.2020, probíhá majetkoprávní činnost, zpracováno VD-ZDS Probíhá VR na zhotovitele stavby,	96,15% (chybí 2 LV)	244/1992 Sb., bude předloženo nové oznámení EIA, dopisem ze dne 2.3.2018 KU JCK vydal rozhodnutí o neposuzování	2021	2	podáno oznámení EIA na KÚ ve 12/2017, zjišťovacím řízení (nepodléhá EIA)	Vydáno SP 27.2.2020, NPM 20.5.2020
I/36 Pardubice Trnová - Fábčkovka - Dubina	1 873 508	Dokončuje se majetkoprávní činnost Probíhá zadávací řízení pro výběr zhotovitele stavby (Design and Build)	89% (chybí 7 LV)	244/1992 Sb., probíhá zpracování Oznámení EIA, dne 1.8.2018 KU PK vydal ZZR rozhodnutím, že nebude posuzován	2021	2	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	SP nabytí právní moci 29,12,2020
I/36 Časy - Holice	251 014	téměř dokončena majetkoprávní příprava, vydána všechna SP, probíhá zpracování VD-ZDS	98% (chybí 1 LV)	100/2001 Sb., ukončeno ve zjišťovacím řízení	2022	3	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	NPM SP 12.05.2020
I/36 Sezemice obchvat	1 125 578	Zpracována DSP, probíhá IČ pro SP a majetkoprávní příprava, zadána VD-ZDS	56% (chybí 39 LV)	244/1992 Sb., probíhá proces EIA	2022	3	Předloženo na KÚ v 12/2018	předpoklad podání žádosti o SP 08/2021
I/38 Znojmo obchvat I	253 665	Probíhá odvolací řízení proti ÚR u KÚ JMK - vráceno zpět k jednání, v 10/2018 doplněny podklady do běžícího ÚR, opakované (3x) námítky na systémovou podjatost MÚ – ÚR dosud nevydáno, odevzdán koncept DSP, 9.5.2020 - vydáno územní rozhodnutí - podány námítky 23.9.2020 - spis předán na odvolací orgán tj. KÚ JMK - zrušena činnost IČ-SP - v řešení přepracování na DUSP - výběr zhotovitele ve schvalovacím procesu	99,00% (chybí 1 LV)	244/1992 Sb., probíhá nové zjišťovací řízení EIA, ukončeno v ZŘ,	2022	5	Ukončeno negativním závěrem zjišťovacího řízení	Po NPM ÚR, nelze nyní určit
I/44 Bludov - obchvat	3 495 000	Probíhá VR na zhotovitele stavby - hodnocení podaných nabídek	99,52% (chybí 1 LV)	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko	2021	1	Ověřovací stanovisko vydáno	Pravomocné 08/2020
I/53 Lechovice - Miroslav	750 641	Probíhá IČ pro SP a MPV, uzavřena smlouva na VD-ZDS	48,28% (chybí 30 LV)	ukončeno závěrem zjišťovacího řízení	2022	3	Stanovisko EIA vydáno 03/2019	žádost o SP podána 12/2020
I/53 Miroslav - Branišovice	87 000	probíhá IČ pro SP a MPV, uzavřena smlouva na VD-ZDS	50,67% (chybí 37 LV)	ukončeno závěrem zjišťovacího řízení	2022	3	Stanovisko EIA vydáno 04/2019	žádost o SP podána 12/2020
I/57 Smetin - Bystřička 2, stavba	2 367 321	Probíhá majetkoprávní příprava a IČ pro SP, Soutěž na zhotovitele VD-ZDS,	86,06% (chybí 29 LV)	244/1992 Sb., zadáno zpracování Oznámení EIA - KU zveřejnil oznámení k připomínkám do 26.3.2018, dne 13.8.18 KU vydal ZZR rozhodnutím, že záměr nemá významný vliv a nebude posuzován	2022	2	Předloženo oznámení na KÚ 01/2018	Podání žádosti o SP 12/2020
D3 0312I Kaplice nádraží - Naždiža	6 370 444	Podána žádost 22.4.2020 na dílčí změny ÚR - dosud nevydáno, probíhá majetkoprávní příprava, zpracováno DSP (čeká se na vydání dílčích změn ÚR), probíhá IČ pro SP	81,51% (chybí 22 LV)	244/1992 Sb., bylo zadáno zpracování nové dokumentace EIA, 14.1.2020 vydáno kladné stanovisko EIA	2022	3	Dokumentace EIA předložena na MŽP 05/2019, vydáno kladné stanovisko EIA 14.1.2020	předpoklad podání žádosti o SP 10/2021
D3 0312II Naždiža - Dolní Dvořák st. hranice	2 002 267	ÚR nepravomocně - zrušeno rozhodnutí JCK o odvolání soudním rozhodnutím, probíhá zpracování akt. DÚR – požádáno o nové ÚR v 11/2020	39,39% (chybí 20 LV)	244/1992 Sb., probíhá VR na zpracovatele nové dokumentace EIA, v 01/2020 vydáno kladné stanovisko EIA		3	Dokumentace EIA předložena na MŽP 05/2019, vydáno kladné stanovisko EIA 14.1.2020	předpoklad podání žádosti o SP 2/2022
D11 MÚK Beranka	343 552	Dne 10.7.2020 nabylo právní moci ÚR, V současné době probíhá projednávání DSP s DOSS, V 1.Q.2021 byla zahájena MPČ, příprava podkladů,	0,00%	100/2001 Sb., prodloužena platnost do 30.9.2020, dne 10.7.2016 vydáno ověřovací stanovisko	2022	4	Dne 24.9.2020 byla podána žádost na MŽP o prodloužení platnosti stanoviska EIA.	předpoklad podání žádosti o SP v 3.Q.2021
I/20 České Budějovice, severní spojka	1 911 556	Vydáno územní rozhodnutí dne 5.11.2018, Podáno odvolání do ÚR a krajským úřadem ÚR zrušeno a vráceno k novému projednání, Probíhá změna DÚR (nové řešení, odsouhlaseno PCR, úprava křivočtyk mimo ÚP), Podána žádost o změnu obsahu žádosti o stavební povolení, následně odvolání na KÚ JČK, vráceno zpět na SÚ, nové nutno odůvodnit vážnou újmu,	0,00%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko	2023	4	Nutné flexibilně vydat CS do územního řízení, podána žádost o CS k DÚR	předpoklad podání žádosti o SP 8/2022
I/34 Lišov - Vranín	1 543 517	Vydáno pravomocné ÚR, NPM 23.2.2019, DSP - odevzdán čistopis, zahájena IČ a majetkoprávní příprava, 11/2020 podány žádosti o SP, probíhá zpracování PDPS	66,67 % (chybí 65 LV)	EIA zpracována dle zák. č., 244/1992 Sb., vydán negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	2022	3	22.2. 2017 bylo požádáno o zahájení zjišťovacího řízení, negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	podána žádost o SP 11/2020
I/9 Dubice - Dolní Libchava (Sosenová - II/262) (původně I/9 Dubice - Dolní Libchava obchvat)	540 588	čistopis DÚR 06/2020, požádáno o vydání ÚR - 14.9.2020, předpoklad vydání ÚR 16. 3. 21	32,26 % (chybí 21 LV)	100/2001 Sb, ukončeno zjišťovacím řízením	2023	3	Předložena žádost o zjišťovací řízení na KÚ, 12/2016 vydán ZZR - nepodléhá dalšímu posuzování	12/2022
I/9 Nový Bor - Dolní Libchava	2 199 216	Probíhá IČ pro ÚR - předpoklad podání žádosti ÚR v 06/2021, podrobný GTP 03/2022	0,00%	100/2001 Sb, ukončeno zjišťovacím řízením	2024	3	Předložena žádost o zjišťovací řízení na KÚ, 10/2017 vydán ZZR - nepodléhá dalšímu posuzování	02/2023
I/27 Přestice - obchvat	735 858	Je vydáno pravomocné ÚR, Zpracován podrobný GTP, probíhá zpracovávání DSP – koncept do 02/2021	0,00%	244/1992 Sb., nutná nová EIA; dne 30.10.2017 KU vydal negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	2023	3	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	05/2022
I/9, I/16 Mělník obchvat 2, stavba	534 543	V právní moci jsou všechna 4 SP	96%, Vyvlastňuje se poslední majitel (odvolání)	platná	2021	2		2.9.2019
I/27 Křatový přelůžka 1, stavba	1 328 317	Stavební povolení vydána Probíhá zadávací řízení pro výběr zhotovitele stavby	99,00%	8,03,2017 vydán závěr zjišťovacího řízení - záměr nebude dále posuzován dle zák. 100/2001 Sb,	2021	1	8,03,2017 vydán závěr zjišťovacího řízení - záměr nebude dále posuzován dle zák. 100/2001 Sb,	SP na hl. trasu vydáno 11,12,2019, nabytí právní moci 14.01.2020
I/58 Mošov - obchvat	403 238	Probíhá IČ pro SP	88,73% (chybí 8 LV)	100/2001 Sb, ukončeno zjišťovacím řízením	2022	2	Zjišťovací řízení ukončeno 7/2015	Vydána všechna potřebná stavební povolení
I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa	1 054 783	Je vydáno pravomocné ÚR, zpracována dokumentace DSP (čistopis 03/2020), 01/2021 byly zahájeny výkupy	0,37%	platná	2023	3	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	Předpoklad žádosti o SP 2022
I/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov	612 746	Vydáno pravomocné ÚR, NPM 5.5.2020, DSP - odevzdán čistopis, zahájena IČ a majetkoprávní příprava	11,25%	100/2001 Sb., ukončeno ve zjišťovacím řízení 15.9.2005	2023	2	100/2001 Sb., ukončeno ve zjišťovacím řízení 15.9.2005	předpoklad podání žádosti SP 10/2021

[tis, Kč]

Název	Celkem stavební náklady akce (včetně DPH)	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupených pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Riziko nezhájení v daném roce 0 - žádné 5 - nejvyšší	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR	15 817 229	Pravomocné ÚR, probíhá IČ pro SP, byla zahájena majetkoprávní příprava	3,00%	platná	2023	3		06/2021
D35 Hořice - Sadová	3 835 571	Zpracována DSP, probíhá IČ pro SP a majetkoprávní příprava, podpis smlouvy na VD-ZDS a byla zaslána výzva ke zpracování konceptu PDPS, dokončuje se VZ na doplňující GTP.	76,56%	platná	2022	3		06/2020
I/35 Lešná - Palačov	3 568 059	Podány žádosti o SP, probíhá zpracování VD-ZDS.	97,81%	platná	2022	3		Žádosti podány v 12/2021
D55 5501 Olomouc - Kokory	2 735 604	Zpracována DSP, probíhá IČ pro SP, SP vydáno v 14.1.2021, probíhá zpracování VD-ZDS	76,00%	platná	2022	3		14.1.2021 vydáno stavební povolení - soudně napadeno, 17.2.2021 zahájen rozklad SP
D7 MUK Aviatická - MUK Ruzyně, 1.etapa	2 021 000	Zpracována DSP, byly podány žádosti o SP, probíhá zpracování VD-ZDS	0,00%	platná	2022	4		MČ P6 OV podání 31.7.2020 (přerušené SR), MD podání 6.2.2020 (přerušení SR), MČ P6 vodoprávní podání 31.7.2020 (úřad mč-opětovná urgence), ÚCL podání 31.7.2020 (přerušeno), MU Černošice podání 31.7.2020 (odmítá vydat SP), MHMP OD podání 31.7.2020 (SR zahájeno)
D55 5509 Moravský Písek - Bzenec	1 108 768	Probíhá zpracování VD-ZDS, připomínkování GIS.	74,69%	platná	2022	4		Žádosti podány v 10/2020
I/16 Jizerní Vtelná - přeložka	656 543	Zpracována DSP, probíhá IČ pro SP, vydáno rozsudečné stanovisko HZS k tunelu	0,00%	platná	2022	5		12/2021
I/14 Solnice - obchvat	435 600	MČ P6 OV podání 31.7.2020 (přerušené SR), MD podání 6.2.2020 (přerušení SR), MČ P6 vodoprávní podání 31.7.2020 (úřad mč-opětovná urgence), ÚCL podání 31.7.2020 (přerušeno), MU Černošice podání 31.7.2020 (odmítá vydat SP), MHMP OD podání 31.7.2020 (SR zahájeno)	70,00%	platná	2022	3		o SP bude požádáno v 2021
SOKP 511 Běchovice - D1	11 436 000	2020 nepravomocné ÚR, Proti ÚR bylo podáno 47 odvolání, Zisk pravomocného ÚR závisí na vypořádání všech podaných odvolání odvolacím orgánem, kterým byl rozhodnutím MMR z 23. 2. 2021 učen Krajský úřad Jihočeského kraje. Byl dokončen koncept DSP (čistopis se předpokládá v 04/2021). V roce 2021 je v plánu projednání DSP s DOSS a podání žádosti o SP. Byl vydán souhlas s výkupy pozemků dotčených stavbou a zároven kompenzačními opatřeními hlavního města. V rámci trvalých záborů bude nutné vypořádat 238 listů vlastnictví (501 vlastníků, 640 pozemků).	0,00%	platná	2023	4		10/2021
I/12 Běchovice - Úvaly	7 758 152	Dne 3. 6. 2019 bylo požádáno o územní rozhodnutí u MČ Praha 21, dne 11. 7. 2019 byla předložena výzva MČ Praha 21 k doplnění žádosti do 17. 1. 2020, dne 15. 1. 2020 doplnění části dokladu a žádost o prodloužení termínu do 30. 6. 2020, Je doložena většina dokladů, v řešení jsou další požadavky stavebního úřadu na doplnění předpoklad vydání nepravomocného ÚR je v 07/2021. Byl dokončen koncept DSP v 11/2020, probíhá vypořádání připomínek, Čistopis bude vypracován až po vydání pravomocného ÚR – předpoklad do 09/2021.	0,00%	platná	2023	4		předpoklad podání žádosti 12/2021
D35 3504 Ostrov - Vysoké Mýto	4 295 157	Vydáno pravomocné ÚR (12/2020), zpracován koncept DSP, přípravě práce pro zpracování zadávací dokumentace	0,00%	platná	2023	4		předpoklad 12/2021
D35 3505 Vysoké Mýto - Džbánov	2 463 334	Vydáno pravomocné ÚR (4,4,2020), probíhají práce na DSP	0,00%	platná	2023	3		08/2021
D35 3506 Džbánov - Litomyšl	4 608 313	02/2020 vydáno nepravomocné ÚR, probíhají práce na DSP -dokončen koncept	0,00%	platná	2023	3		12/2021
D35 3507 Litomyšl - Janov	4 468 024	12/2019 vydáno nepravomocné ÚR, a 12/2020druhé nepravomocné ÚR- stavba rozdělena na 2 etapy, probíhá územní řízení, podepsáno Memorandum o možné úpravě technického řešení	0,00%	platná	2024	3		05/2023
D35 3508 Janov - Opatovec	4 791 525	Vydáno pravomocné ÚR (19.11.2018), Zpracována DSP, probíhá IČ pro SP, probíhají práce na 1. fázi PDPS (železniční most), probíhá majetkoprávní činnost	0,00%	platná	2022	2		03/2021
D35 3509 Opatovec - Staré Město	15 258 600	Vydáno pravomocné ÚR (19.11.2018), Zpracována DSP, probíhá IČ pro SP, probíhají práce na 1. fázi PDPS (železniční most), probíhá majetkoprávní činnost	0,00%	platná	2023	2		12/2021
I/33 Náchod - obchvat	3 808 018	Zpracována DSP, probíhá IČ pro SP	30,00%	platná	2023	2		07/2021
D35 Sadová - Ploštítě	2 725 524	Zpracována DSP, probíhá IČ pro SP a majetkoprávní příprava, Připravují se podklady pro VZ na VD-ZDS a na doplňující GTP. Bude podána žádost o změnu ÚR.	78,00%	platná	2023	2		12/2021
D1 01191.C Bmo centrum – Bmo jh (km 194,560 – 196 n. II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.)	1 684 000	Připomínkové řízení k projektu DUSP nového mostu D1-233, zpracování zadávací dokumentace (design and Build)	98,00%	platná	2022	2		09/2020 pravomocné SP bude řešena změna stavby před dokončením kvůli novému mostu D1-233 (projekt DUSP ve fázi připomínkového řízení)
D7 Kutovice - Panenský Týnec	1 497 410	Zpracována DSP, probíhá IČ pro SP	0,00%	platná	2023	2		předpoklad 09/2021
D7 MUK Knovíz - MUK Slaný-západ	1 497 000	Zpracována DSP, probíhá IČ pro SP	0,00%	platná	2023	2		předpoklad 09/2021
D7 MUK Slaný-západ - Kutovice	1 205 310	Zpracována DSP, probíhá IČ pro SP	0,00%	platná	2023	2		předpoklad 12/2021
I/53 Braníšovice - Pohorčice	977 300	probíhá IČ pro SP a MfV, uzavřena smlouva na VD-ZDS	30,50%	platná	2022	3		12/2020
I/3 Červené Vřísky - U Topolů, uspořádání 2+1	1 130 008	Probíhají práce na DSP	0,00%	platná	2023	3		09/2022
DD 510 Satalice - Běchovice, zkapačnické	1 057 273	Probíhají práce na DSP	0,00%	platná	2022	4		předpoklad 10/2021
I/9 Nový Bor - Svor, zkapačnické	790 472	ÚR v PM 19.2.2020 - na 5 let, čistopis DSP, probíhá IČ pro SP	68,00%	platná	2022	3		03/2021
I/20 Píštěn - České Vrbné	2 260 866	Vydáno pravomocné ÚR, NPM 29.7.2020, DSP - čistopis 11/2020, zahájena IČ a majetkoprávní příprava	0,00%	100/2001 Sb., ukončeno ve zjišťovacím řízení 10.7.2018	2023	3	100/2001 Sb., ukončeno ve zjišťovacím řízení 10.7.2018	předpoklad podání žádosti SP přelom roku 2021/2022
Správa železnic, s.o.	273 052 171							
Modernizace trati Sudoměřice - Votice	6 734 886	Probíhá realizace	100%	244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 22.12.2016	2018	0	Žádost dle §23a podána 13.10.2016 na MŽP, podklady uznány za dostatečné dne 3.11.2016	Vydáno SP
Optimalizace tratového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.	5 361 916	Probíhá realizace	100%	Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.	2018	0	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	Vydáno SP, Dne 4. 4. 2018 nabylo právní moci rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení.
Elektrizace trati Kadaň Prunštrov - Kadaň	440 136	Probíhá realizace	100%	Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.	2018	0	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	Vydáno SP
ETCS Přerov - Česká Třebová	425 706	Probíhá realizace	100%	Není vyžadována	2018	0	Není vyžadována	Vydáno SP
ETCS Kralupy n. Vlt. – Praha - Kolín	327 720	Probíhá realizace	100%	Není vyžadována	2018	0	Není vyžadována	Vydáno SP
Optimalizace tratového úseku Městěnice (mimo) - Praha - Vysočany (včetně)	5 407 603	Probíhá realizace	100%	Stanovisko dle 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 4,9.2015	2020	0	Coherence stamp do územního řízení vydán 21.9.2016	Vydáno SP
Elektrizace a zkapačnické trati Uničov (včetně) - Olomouc	4 230 158	Probíhá realizace	100%	26.4.2016 vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována,	2019	0	Není vyžadována	Vydáno SP
Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II.část, úsek Veselí n. L. - Doubravice u Tábora, 2. etapa Soběslav – Čouby	4 859 601	Probíhá realizace	100%	Stanovisko vydáno 19.10.2017	2019	0	Podána 24.2.2017	Vydáno SP
Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)	3 670 137	Probíhá realizace 1. etapy, Pro 2. etapu (nadjezd Velké Chuchle) probíhá zpracování DSP.	80%	07/2012 vydán negativní závěr zjišťovacího řízení na celý tehdejší rozsah stavby - nadále zůstává platný. Mimoúrovňové řízení ve Velké Chuchli nepodléhá procesu EIA	2019	0	Není relevantní - EIA ukončena	Vydáno SP na část stavby.
Rekonstrukce žst.Přerov, 2. stavba	3 792 404	Probíhá realizace	100%	Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb.	2019	0	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	Vydáno SP
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bělá	2 382 877	Probíhá realizace	100%	3.4.2018 vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba BUDE posuzována dle zákona.	2019	0	29.10.2018 bylo vydáno stanovisko EIA.	Vydáno SP

[tis. Kč]

Název	Celkem stavební náklady akce (včetně DPH)	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupených pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Riziko nezhájení v daném roce 0 - žádné 5 - nejvyšší	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
Zvýšení trativé rychlosti v úseku Valašské Meziříčí-Hustopeče nad Beřovou	1 666 130	Probíhá realizace	100%	4.3.2014 vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována,	2019	0	Není vyžadována	Vydáno SP
Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov	1 548 438	Probíhá realizace	100%	Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb.	2019	0	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	Vydáno SP
Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 – 304,009	1 294 572	Probíhá realizace	100%	15.1.2015 vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována,	2019	0	Není vyžadována	Vydáno SP
Optimalizace tratového úseku Lysa nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)	1 820 788	Probíhá realizace	100%	Stanovisko dle 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 4,9,2015	2019	0	Coherence stamp do územního řízení vydán 8,8,2016	Vydáno SP
ETCS Píseň - Chab	1 013 473	Probíhá realizace	0%	Není vyžadována	2019	0	Není vyžadována	Vydáno SP
Rekonstrukce žst. Relenice	1 117 980	Probíhá realizace	100%	Není vyžadována	2019	0	Není vyžadována	Vydáno SP
Modernizace TNS Týniště nad Otlicí (Voňki)	476 763	Probíhá realizace	100%	Není vyžadována	2019	0	Není vyžadována	Vydáno SP
GSM-R Votice - Česká Budějovice	308 265	Probíhá realizace	0%	Není vyžadována	2019	0	Není vyžadována	2019
Změna trakční soustavy na AC 25kV, 50Hz v úseku Nedakonice - Ríkovice	2 357 030	Probíhá realizace	0%	Není vyžadována	2020	0	Není vyžadována	02/2020
Rekonstrukce tratového úseku Křižanov – Sídle nad Osavou (mimo)	1 299 942	Probíhá realizace	100%	1.12.2016 vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována,	2020	0	Není vyžadována	Vydáno SP
Rekonstrukce žst. Sídle nad Osavou	616 703	Probíhá realizace	100%	1.12.2016 vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována,	2020	0	Není vyžadována	Vydáno SP
Modernizace železničního uzlu Pardubice	6 365 944	Probíhá realizace	100%	Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb.	2020	0	Není vyžadována	Vydáno SP
Velim – Poříčany, BC	4 611 503	Probíhá realizace	100%	Není vyžadována	2020	0	Není vyžadována	Vydáno SP
Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC	3 311 823	Probíhá realizace	100%	Není vyžadována	2021	0	Není vyžadována	Vydáno SP
Čáslavice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC	3 064 410	Probíhá realizace	100%	Není vyžadována	2020	0	Není vyžadována	Vydáno SP
Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1. etapa	2 710 554	Probíhá realizace	100%	Není vyžadována	2020	0	Není vyžadována	Vydáno SP
Rekonstrukce ŽST Vsetín	2 201 267	Zpracovává se dokumentace pro stavební povolení,	80%	Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb.	2021	2	Není vyžadována	Podána 05/2020
Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	1 564 263	Byla zpracována DSP, S ohledem na vyhlášenou památkovou ochranou žst. Martinice v Krkonosích byla tato vypuštěna z projektu, Probíhá stavební řízení,	100%	Není vyžadována	2021	1	Není vyžadována	02/2021 vydáno nepravomocně
Rekonstrukce žst. Bohosudov	1 676 419	Probíhá realizace	100%	12.12.2016 vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována,	2020	0	Není vyžadována	Vydáno SP
Detekční systém liniové ochrany součástí a zařízení železniční dopravní cesty	1 151 877	Připravuje se pilotní projekt pro ověření technologie.	0%	Není vyžadována	2021	1	Není vyžadována	N/A
Uzel Píseň, 5.stavba - Lobzy - Kotevov	1 586 166	Probíhá realizace	100%	Dne 31.08.2015 bylo vydáno závazné stanovisko k ověření souladu,	2020	0	Dne 31.08.2015 bylo vydáno závazné stanovisko k ověření souladu	Vydáno SP
Prodloužení podchodu v žst. Praha hl.n.	1 095 757	Probíhá realizace 1. etapy (prodloužení podchodu směrem k AC Churchill Square),	100%	Není vyžadována	2020	0	Není vyžadována	Vydáno SP (1. etapa)
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Píseň hl. n.	672 699	Stavební povolení je v právní moci, probíhá soutěž na zhotovitele stavby,	100%	Není vyžadována	2021	1	Není vyžadována	Vydáno SP
GSM-R Ústí nad Labem – Chomutov	671 178	Probíhá realizace	100%	Není vyžadována	2020	0	Není vyžadována	2020
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.	800 259	Probíhá realizace	100%	Není vyžadována	2020	0	Není vyžadována	Vydáno SP
GSM-R Chomutov - Cheb	556 087	Probíhá realizace	100%	Není vyžadována	2020	0	Není vyžadována	2020
Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka	532 272	Byl vybrán zhotovitel P+R, probíhají projekční práce	0%	Není vyžadována	2021	1	Není vyžadována	02/2021
Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek	479 109	Probíhá soutěž na zhotovitele stavby, stavební povolení je v právní moci,	100%	Není vyžadována	2021	1	Není vyžadována	Vydáno SP
Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty	475 017	Probíhá realizace	100%	Není vyžadována	2020	0	Není vyžadována	Vydáno SP
Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou	326 741	Probíhá realizace	100%	Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb.	2020	0	Není vyžadována	Vydáno SP
Výstavba TNS Stěbová	319 427	Probíhá realizace	100%	Není vyžadována	2021	0	Není vyžadována	Vydáno SP
Revitalizace Lovosice - Česká Lípa	1 135 828	Probíhá soutěž na realizaci stavby,	100%	Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb.	2021	1	Není vyžadována	Vydáno SP
Dokončení I. žel. koridoru v trati, úseku Lanžhot (ČR) - Kúty (SR)	595 741	Stavební povolení je v právní moci, Realizace stavby bude probíhat v souběhu s navazující stavbou ŽSR „Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“	100%	Není vyžadována	2022	1	Není vyžadována	Vydáno SP
Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa	1 947 347	Probíhá aktualizace dokumentace pro stavební povolení,	50%	Není vyžadována	2022	2	Není vyžadována	podána 10/2020
Optimalizace tratového úseku Čelákovice (mimo) - Městěnice (včetně)	2 650 399	Připravuje se soutěž na zhotovitele stavby, S ohledem na možnost výluk až v roce 2023 probíhá úprava ZOV s maximálním využitím 14 hodinové pracovní doby 7 dní v týdnu,	100%	Stanovisko dle 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 4,9,2015	2021	1	Coherence stamp do územního řízení vydán 21,9,2016	Vydáno SP
Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)	1 654 422	Probíhá zpracování DSP a souběžné územní řízení,	0%	Dokumentace předložena na MŽP	2022	2	Podána 07/2020	06/2021
Revitalizace Liberec- Česká Lípa (mimo)	1 319 271	Projednání je rozděleno na dva úseky, Pro úsek Míroň-Liberec (rekonstrukce trati), nabylo ÚR právní moci, Pro úsek Žákupy-Míroň (novostavba na přeložce) běží zpracování EIA a změny ZÚR Libereckého kraje,	0%	MŽP zatím nepožádáno	2023	2	MŽP zatím nepožádáno	03/2022
Rekonstrukce žst.Píerov, 3. stavba	1 047 152	Dne 15. 11. 2019 nabyla účinnosti potřebná aktualizace ZÚR olomouckého kraje, Probíhá zpracování ZP a DÚR,	0%	24.10.2017 bylo vydáno stanovisko EIA,	2023	2	ZŽR ze dne 10.10.2016, vyžadována velká EIA	08/2022
ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n Vlt.	13 220 661	Stavba v sobě nově zahrnuje napětí obou staveb "Úpravy zabezpečovacího zařízení..." a připravuje se s durazem na výhradní provoz ETCS, Probíhá schvalování záměru projektu,	0%	Není vyžadována	2023	3	Není vyžadována	2022
Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Čáslavice - Solnice, 3. část	2 199 734	Probíhá zpracování DSP, územní rozhodnutí nabylo právní moci 10. 10. 2019, Realizace stavby bude rozdělena do několika etap, zahájení rekonstrukce samostatně ŽST Týniště n. O. se předpokládá od roku 2023,	0%	Není vyžadována	2022	1	Není vyžadována	10/2021
Optimalizace trati Odb, Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně)	7 949 920	Byl schválen záměr projektu, probíhá územní řízení,	0%	Dokumentace předložena na MŽP	2023	2	Podána 07/2020	02/2022
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha - Smíchov	1 053 052	Probíhá aktualizace náplně stavby vzhledem ke koordinaci s terminálem Dobříšská a výstavbou nového sídla Správy železnic. Byla schválena aktualizace záměru projektu, připravuje se vypsání soutěže na DÚR,	0%	Není vyžadována	2024	1	Není vyžadována	04/2023
Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb, Berounka (mimo)	3 048 000	Záměr projektu schválen 12.01.2021, probíhá zpracování DÚR,	0%	06.04.2020 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba bude posuzována,	2024	2	Předpoklad 02/2021	10/2022
DOZ Skalce nad Svitavou (mimo) –Česká Třebová	4 039 975	Probíhá zpracování ZP+DÚR, Stavba bude realizována po částech dle projednatelnosti, Zpracovává se aktualizace ZP s ohledem na na zařazení dvou staveb Blending Call na rameni Brno - ČT a s ohledem na zpracování budov Správy železnic,	0%	MŽP zatím nepožádáno	2027	1	MŽP zatím nepožádáno	2026
DOZ Brno – Skalce nad Svitavou (včetně)	3 249 916	Probíhá zpracování ZP+DÚR, Stavba bude realizována po částech dle projednatelnosti, Je dokončována aktualizace ZP s ohledem na na zařazení dvou staveb Blending Call na rameni Brno - ČT a s ohledem na zpracování budov Správy železnic,	0%	MŽP zatím nepožádáno	2027	1	MŽP zatím nepožádáno	2026
Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frydek-Místek	9 530 988	Rekonstrukce nastupišť a zařízení bezbarierových přístupů v žst. Roudnice n.L.,	0%	MŽP zatím nepožádáno	2023	3	MŽP zatím nepožádáno	04/2023
Rekonstrukce nástupišť a zařízení bezbarierových přístupů v žst. Roudnice n.L.	352 381	Stavební povolení je v právní moci, probíhá soutěž na realizaci stavby,	100%	Není vyžadována	2021	1	Není vyžadována	Vydáno SP
Elektrizace a zkapačování trati Šumperk - Libina (mimo)	1 599 664	Probíhá realizace	100%	19.04.2016 vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována,	2021	0	Není vyžadována	Vydáno SP
Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chvádní, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stádkova	2 182 296	Probíhá soutěž na realizaci stavby, souběžně probíhá stavební řízení,	100%	Stanovisko EIA vydáno 07/2017	2021	1	Stanovisko EIA vydáno 07/2017	Vydáno nepravomocně
Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín	455 523	Probíhá realizace	100%	Není vyžadována	2021	0	Není vyžadována	Vydáno SP
Sanace nestabilních naspů zemního tělesa v úseku Háječ - Dalovice	594 170	Probíhá realizace	100%	Není vyžadována	2020	0	Není vyžadována	Vydáno SP
ETCS Beroun - Píseň	555 644	Byl vybrán zhotovitel P+R, probíhají projekční práce,	40%	Není vyžadována	2021	1	Není vyžadována	2021
Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Čáslavice – Solnice, 4. část	3 592 395	Předpokládá se postupná realizace stavby ve dvou etapách, V současné době probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení pro 1. etapu (nová stanice Lipovka) a dokumentace pro územní rozhodnutí pro 2. etapu (zbytek stavby),	0%	Není vyžadována	2022	2	Není vyžadována	08/2021
Elektrizace a zkapačování trati Libina - Umčov	1 907 414	Probíhá realizace	100%	19.04.2016 vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována,	2021	0	Není vyžadována	Vydáno SP
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n.	778 992	V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele I. etapy (Kulturní sál) a zpracování DSP II. etapy	100%	Není vyžadována	2021	1	Není vyžadována	09/2021
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Most	685 163	Probíhá soutěž na zhotovitele dokumentace pro společné povolení, paralelně se zpracovává DSP pro 0. etapu - interiér haly,	100%	Není vyžadována	2021	1	Není vyžadována	03/2022

[tis, Kč]

Název	Celkem stavební náklady akce (včetně DPH)	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupených pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Riziko nezhájení v daném roce 0 - žádné 5 - nejvyšší	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
Modernizace ŽST Jihlava město	1 222 778	Probíhá zpracování dokumentace pro společné povolení.	80%	Není vyžadována	2022	1	Není vyžadována	podána 12/2020
Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem	539 899	Probíhá zpracování dokumentace pro společné povolení.	50%	Není vyžadována	2021	2	Není vyžadována	03/2021
Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov	860 491	Připravuje se soutěž na realizaci stavby.	80%	Není vyžadována	2021	2	Není vyžadována	podána 02/2021
Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC	2 607 943	Probíhá soutěž na realizaci stavby, souběžně probíhá stavební řízení.	80%	Není vyžadována	2021	2	Není vyžadována	podána 12/2020
Optimalizace traťového úseku Lovosice (mimo) - Čáslavice nad Labem (včetně)	1 750 000	Připravuje se veřejná zakázka na zpracování záměru projektu.	0%	Není vyžadována	2023	2	Není vyžadována	07/2022
Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) - Ústí nad Labem (mimo)	1 900 000	Připravuje se veřejná zakázka na zpracování záměru projektu.	0%	Není vyžadována	2023	2	Není vyžadována	07/2022
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice	1 722 930	Probíhá realizace (1., etapa)	100%	Není vyžadována	2020	0	Není vyžadována	Vydáno SP
Výstavba odbočky Rajhrad	386 369	Probíhá realizace	100%	Není vyžadována	2021	0	Není vyžadována	Vydáno SP
Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín	359 161	Stavební povolení je v právní moci, první i druhá soutěž na realizaci stavby, souběžně probíhá stavební řízení.	100%	Není vyžadována	2022	1	Není vyžadována	Vydáno SP
Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov	1 716 977	Probíhá soutěž na realizaci stavby, souběžně probíhá stavební řízení.	80%	Není vyžadována	2021	2	Není vyžadována	Podána 05/2020
Rekonstrukce žst. Holešov	436 025	Probíhá soutěž na realizaci stavby, souběžně probíhá stavební řízení.	80%	Není vyžadována	2021	2	Není vyžadována	podána 10/2020
Adamov – Blánsko, BC	2 941 909	Probíhá soutěž na realizaci stavby, souběžně probíhá stavební řízení.	80%	Není vyžadována	2021	2	Není vyžadována	podána 01/2021
Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice	555 177	Probíhá zpracování dokumentace pro společné povolení.	50%	Není vyžadována	2022	2	Není vyžadována	09/2021
ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice	382 301	Probíhá soutěž na zhotovitele P+R.	100%	Není vyžadována	2021	2	Není vyžadována	2021
Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice	11 880 732	V současné době probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení, souběžně probíhá územní řízení.	60%	Stanovisko EIA vydáno 09/2017	2023	2	Stanovisko EIA vydáno 09/2017	06/2021
Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo)	1 059 905	Probíhá soutěž na realizaci stavby, souběžně probíhá stavební řízení.	50%	03.09.2017 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována	2022	2	Není vyžadována	podána 09/2020
Rekonstrukce traťového úseku Vítkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)	1 551 296	Stavba má pravomocné územní rozhodnutí, připravuje se veřejná zakázka na zpracovatele DSP	0%	05.01.2017 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována	2023	2	Není vyžadována	07/2022
Rekonstrukce žst. Vítkov u Tišnova	963 302	Stavba má pravomocné územní rozhodnutí, připravuje se veřejná zakázka na zpracovatele DSP	0%	05.01.2017 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována	2023	2	Není vyžadována	07/2022
Pokoj – Suchbát n. O., BC	1 785 869	V současné době probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení.	30%	Není vyžadována	2022	2	Není vyžadována	05/2021
Choceň – Uhersko, BC	6 291 107	V současné době probíhá zpracování podrobného geotechnického průzkumu a aktualizace záměru projektu a dokumentace pro územní rozhodnutí.	0%	Není vyžadována	2022	2	Není vyžadována	11/2021
Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Pířov - Bohumín	693 827	V září 2019 odsouhlasilo zastupitelstvo města Studénka potřebnou změnu územního plánu, nyní pokračuje územní řízení. Probíhají jednání s majiteli dotčených nemovitostí a probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení.	0%	Není vyžadována	2023	2	Není vyžadována	02/2022
Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	2 467 866	Územní rozhodnutí je v právní moci, V současné době probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení, intenzivně se řeší koordinace stavby s připravovaným dopravním terminálem Dobříšská.	20%	22.10.2009 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována	2022	2	Není vyžadována	09/2021
Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou	314 748	Územní rozhodnutí je v právní moci, V současné době probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení.	0%	Není vyžadována	2022	2	Není vyžadována	10/2021
Rekonstrukce ŽST Chrástava	477 577	Dne 27. 3. 2020 nabylo územní rozhodnutí právní moci, v současné době probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení.	0%	Není vyžadována	2022	2	Není vyžadována	10/2021
Revitalizace trati Kostelec - Telč - Slavonice	1 999 921	Byl schválen záměr projektu, v současné době probíhá územní řízení.	0%	Probíhá zjišťovací řízení dle §7 zákona, předpoklad ukončení do 01/2021	2022	3	Není vyžadována	12/2021
Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně)	9 000 000	V červenci 2019 byl schválen záměr projektu, Dne 20. 12. 2019 bylo vydáno souhlasné stanovisko EIA, V současné době probíhá územní řízení a probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení.	0%	Stanovisko EIA vydáno 12/2019	2023	2	Stanovisko EIA vydáno 12/2019	12/2022
Elektrizace trati Týniště n. O. – Čáslavice – Solnice	808 536	Byl schválen záměr projektu, v současné době probíhá zpracování dokumentace pro společné povolení.	0%	MŽP zatím nepožádáno		2	MŽP zatím nepožádáno	08/2021
Rekonstrukce ŽST Brno - Kralovo Pole	2 394 056	Územní rozhodnutí nabylo 11. 12. 2019 právní moci, V současné době probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení.	0%	18.10.2017 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována	2023	2	Není vyžadována	05/2021
Modernizace tratě Horažovice předm. (mimo) – Plzeň Koterov (mimo)	10 038 135	V současné době probíhá zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.	0%	30.09.2020 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba bude posuzována	2023	2	Předpoklad 04/2021	01/2023
Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 4. stavba, úsek Domažlice (mimo) - státní hranice SRN	967 590	V říjnu 2019 byl schválen záměr projektu, 12/2020 bylo vydáno nepravomocné územní rozhodnutí, V současné době probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení.	0%	29.11.2019 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována	2022	2	Není vyžadována	10/2021
Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovce (včetně)	3 500 985	V listopadu 2019 nabylo územní rozhodnutí právní moci a byl schválen záměr projektu, Probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení.	20%	Dne 30.08.2019 bylo vydáno závazné stanovisko k ověření souladu, Platnost stanoviska do 22.08.2021.	2021	2	Dne 30.08.2019 bylo vydáno závazné stanovisko k ověření souladu. Platnost stanoviska do 22.08.2021.	05/2021
Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně)	3 086 817	Byl schválen záměr projektu a 16. 12. 2019 nabylo územní rozhodnutí právní moci, V současné době probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení.	0%	Vydáno stanovisko EIA, platnost do 26.01.2021	2022	2	Vydáno stanovisko EIA, platnost do 26.01.2021	06/2021
Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo)	5 182 402	Dne 17. 12. 2019 byl schválen záměr projektu, 02/2021 bylo vydáno nepravomocné územní rozhodnutí, Probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení.	0%	Stanovisko EIA vydáno 01/2013	2022	2	Stanovisko EIA vydáno 01/2013	12/2021
Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží	2 538 002	Dne 28. 1. 2020 byl schválen záměr projektu, V současné době probíhá územní řízení a zpracování dokumentace pro stavební povolení.	0%	24.09.2018 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována	2022	2	Není vyžadována	12/2021
Zajištění provozních parametrů trati Řetenice - Lovosice	435 505	Dne 11. 2. 2020 byl schválen záměr projektu, v současné době probíhá zpracování dokumentace pro společné povolení.	0%	MŽP zatím nepožádáno	2023	2	MŽP zatím nepožádáno	10/2022
Zlepšení provozních parametrů trati Jaroměř - Stará Paka	730 427	Dne 24. 3. 2020 byl schválen záměr projektu, probíhá zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.	0%	Není vyžadována	2022	2	Není vyžadována	02/2022
Modernizace trati Nemanice I - Ševětín	15 579 194	Dne 15. 10. 2019 nabylo, po 6 letech od podání žádosti, územní rozhodnutí právní moci, Proti rozhodnutí byla podána správní žaloba obci Hosín, Dne 21. 4. 2020 byl schválen záměr projektu, v současné době probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení.	0%	Dne 13.05.2016 bylo vydáno závazné stanovisko k ověření souladu,	2022	2	Dne 13.05.2016 bylo vydáno závazné stanovisko k ověření souladu.	12/2021
Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo)	2 533 158	Dne 21. 4. 2020 byl schválen záměr projektu, V současné době probíhá zpracování dokumentace pro společné povolení.	0%	09.01.2020 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována	2023	2	Není vyžadována	07/2022
Rekonstrukce koleje v vinohradských tunelech	4 161 302	Dne 21. 4. 2020 byl schválen záměr projektu, V současné době probíhá zpracování dokumentace pro společné povolení.	0%	MŽP zatím nepožádáno	2022	2	MŽP zatím nepožádáno	03/2022
Rekonstrukce ŽST Prostějov hl. n.	1 551 490	Dne 2. 6. 2020 byl schválen záměr projektu, V současné době probíhá zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.	0%	MŽP zatím nepožádáno	2023	2	MŽP zatím nepožádáno	03/2023
Modernizace ŽST Rakovník	1 004 971	Dne 16. 6. 2020 byl schválen záměr projektu, v současné době probíhá zpracování dokumentace pro společné povolení.	0%	MŽP zatím nepožádáno	2023	2	MŽP zatím nepožádáno	11/2021
ETCS+DOZ Vošice - České Budějovice	2 158 404	Dne 18. 8. 2020 byl schválen záměr projektu, v současné době probíhá veřejná zakázka na zhotovitele P+R.	0%	Není vyžadována	2021	2	Není vyžadována	2021
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy	458 381	Dne 26. 8. 2020 byl schválen záměr projektu, V současné době probíhá zpracování dokumentace pro společné povolení.	0%	Není vyžadována	2022	2	Není vyžadována	11/2021
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb	820 792	Dne 26. 8. 2020 byl schválen záměr projektu, V současné době probíhá veřejná zakázka na zhotovitele dokumentace pro společné povolení.	0%	Není vyžadována	2022	2	Není vyžadována	05/2022

[tis, Kč]

Název	Celkem stavební náklady akce (včetně DPH)	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupených pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Riziko nezahájení v daném roce 0 - žádné 5 - nejvyšší	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
Rekonstrukce ŽST Batošov včetně DOZ výhybny Spěšov	885 177	Dne 22. 9. 2020 byl schválen záměr projektu, v současné době probíhá zpracování dokumentace pro společné povolení.	0%	Není vyžadována	2023	1	Není vyžadována	04/2022
Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice	404 410	Dne 19. 11. 2020 byl schválen záměr projektu, v současné době probíhá veřejná zakázka na zhotovitele dokumentace pro stavební povolení.	0%	Není vyžadována	2022	2	Není vyžadována	03/2022
Rozšíření CDP Přerov - nová budova	1 603 557	Dne 19.11.2020 byl schválen záměr projektu, v současné době probíhá zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.	0%	Není vyžadována	2023	2	Není vyžadována	10/2022
Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo)	2 936 840	Dne 01. 12. 2020 byl schválen záměr projektu, V současné době probíhá zpracování dokumentace pro společné povolení.	0%	Není vyžadována	2022	2	Není vyžadována	01/2022
Rekonstrukce ŽST Malá Skála	731 683	Dne 01. 12. 2020 byl schválen záměr projektu, V současné době probíhá veřejná zakázka na zhotovitele dokumentace pro společné povolení.	0%	Není vyžadována	2023	2	Není vyžadována	06/2022
RVC ČR / Podniky Povodí	7 755 108							
Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě	1 645 000	U 5 mostů na Vraňansko-Hofniském kanále probíhá realizace, 2 mosty dokončeny. Na 2 mosty na Trojském kanále vybrán zhotovitel, předání staveniště 17. 3. 2021. U mostů v ulici Za Elektrárnou probíhá zpracování projektové dokumentace pro sloučené povolení pohyblivého mostu v předpokládané hodnotě 250 000 tis, Kč.	100,00%	Není vyžadováno	2019/2021	2	Není vyžadováno	pro 9 mostů vydáno pravomocné SP, pro most v ulici Za elektrárnou žádost o SP 06/2021
Úprava ohlavi PK Hořín	587 889	Probíhá realizace	100%, pozemky Povodí Vltavy s.p.	Dle stanoviska MŽP ze dne 28.11.2014 nepodléhá posouzení.	2019	0	Není vyžadováno	vydáno SP, nabylo právní moci
Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě	1 517 000	Probíhá realizace říční části v hodnotě 277 404 tis, Kč, v roce 2021 zbývá dokončit realizaci prohrábky v přístavu Radotín a rejtáčích plavební komory Smíchov, pro Vraňansko-Hofniský kanál je zpracována DSP, probíhá IČ ke SP.	100%, pozemky Povodí Vltavy s.p.	Dle stanoviska MŽP ze dne 8.1.2015 nepodléhá posouzení.	2018/2021	2	Není vyžadováno	pro říční část vydáno SP, pro kanálový úsek žádost o SP 3/2021
Plavební komora Praha - Staré Město	650 000	Vydáno souhlasné stanovisko EIA 1.8.2017, Rozhodnutí o společném povolení vydáno 6.8.2019, podána odvolání proti rozhodnutí. Společné povolení nabylo účinnosti dne 9.11.2020. Pravomocné rozhodnutí bylo napadeno soudně, Městský soud v Praze rozhodl o odkladném účinku žaloby a dne 11.1.2021 bylo zrušeno nabytí právní moci společného povolení, Zahájena příprava zadání veřejné zakázky na zpracování požadavků objednatelů dle Žluté knihy sml. podmínek FIDIC.	100%, pozemky Povodí Vltavy s.p.	1. 8. 2017 vydáno souhlasné závazné stanovisko EIA 4. 4. 2018 vydáno souhlasné závazné stanovisko k ověření změn záměru EIA	2022	3	1. 8. 2017 vydáno souhlasné závazné stanovisko EIA 4. 4. 2018 vydáno souhlasné závazné stanovisko k ověření změn záměru EIA	Vydáno SP, podána odvolání, Ministerstvo zemědělství rozhodlo o platnosti společného povolení. Městský soud v Praze Rozhodl o odkladném účinku žaloby, čímž bylo zrušeno nabytí právní moci.
Plavební komora Bělov	292 219	IČ pro ÚR - nepravomocné ÚR zrušeno ze strany Krajského úřadu Zlínského kraje a vráceno k novému projednání na ŠÚ do Otrokovic. Dle závěru zjišťovacího řízení bude provedeno plné posouzení EIA dle zákona č. 100/2001 Sb.	95%, zbytek pozemků je zasmělován smlouvou o smlouvě budoucí	Stanovisko dle 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko, probíhá zajišťování prodloužení platnosti stanoviska EIA	2024	3	Žádost o prodloužení podána na MŽP	9/2023
Stupeň Přelouč II	3 063 000	Zpracování podkladů pro SEA a EIA dle zákona č. 100/2001 Sb.	100% pro stávající projektové řešení	Stanovisko dle 244/1992 Sb. pozbylo platnosti, nutné nové posouzení	2025+	4	Závisí na problematice vyhlášení Evropsky významných lokalit Loučky u Přelouče a Labišťata	2025+

Vysvětlivky / používané zkratky:

Řazení seznamu

Červený text

Šedý text

Zelený text

CS

DSP

DÚR

EIA

IČ

LV

PD

P+R

PS

REŽIM §23a

SP

ÚR

ZDS (PDPS)

ZP

ZŘ

ZZŘ (negativní)

Seznam řazen primárně dle předpokládaných let zahajování, následně u ŘSD dle názvu staveb, u ŠZDC a RVC dle financí
U textů, finančních částek a datumů zahájení / podání žádosti o SP je text červený, pokud dochází ke změně oproti minulému materiálu.
Realizace ukončena (buňky skryté, pouze pro evidenci)
Stavba zahájena
Coherence stamp - resp. verifikační stanovisko dle §9a zákona o EIA
Dokumentace pro stavební povolení
Dokumentace pro územní rozhodnutí
Environmental impact assessment - posuzování vlivů na životní prostředí
Inženýrská / investorská-inženýrská činnost pro získání příslušného správního rozhodnutí
List vlastnictví dle katastrálního zákona
Přípravná dokumentace - využíváno u ŠZDC, odpovídá svým rozsahem DÚR
Projekt + realizace - využíváno u ŠZDC pro vybrané stavební objekty, kdy část projektčních prací vykonává již budoucí zhotovitel
Projekt stavby - využíváno u ŠZDC, dokumentace umožňující vydání stavebního povolení a výběr zhotovitele stavby
Zrychlený režim posouzení aktuálních vlivů záměru na životní prostředí dle návrhu novely zákona o EIA
Stavební povolení
Územní rozhodnutí
Zadávací dokumentace stavby (Projektová dokumentace pro provádění stavby)
Záměr projektu, včetně ekonomického hodnocení zpracovaného formou cost-benefit analýzy
Zjišťovací řízení dle z. 100/2001 Sb.
Závěr zjišťovacího řízení - stanovuje, zda stavba musí podstoupit přehodnotnou EIA či nikoliv (negativní ZZŘ = plná EIA netřeba)