

Přehled přípravy staveb s plánovaným zahájením 2016 - 2018 a stavebními náklady nad 300 mil. Kč k 11.9.2017

C e l k e m	265 886 533	[tis. Kč]					
Název	Celkem akce	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupených pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
ŘSD ČR	156 632 364						
D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov	589 967	Stavba zahájena	100,00%	Není vyžadováno	2016	Není vyžadováno	Vydáno SP
D1 modernizace - úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů	685 096	Stavba zahájena	100,00%	Není vyžadováno	2016	Není vyžadováno	Vydáno SP
D3 0309/II Ševětín - Borek	1 400 013	Stavba zahájena	100,00%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací i verifikační stanoviska	2016	Vydáno	Vydáno SP
I/20 Plzeň most gen. Pattona ev. č. 20-036.1,2	300 139	Stavba zahájena	100,00%	100/2001 Sb., závěry zjišťovacího řízení	2016	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	Vydáno SP
I/34 Roušňany - Pohled	395 177	Stavba zahájena	100,00%	100/2001 Sb., závěry zjišťovacího řízení	2016	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	Vydáno SP
D1 modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice	1 063 328	Stavba zahájena	100,00%	Není vyžadováno	2017	Není vyžadováno	Vydáno SP, v právní moci
D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov	2 201 153	Podepsána SoD vč. dodatku č.1, který řeší zahájení prací v závislosti na získání pravomocného SP.	100,00%	Není vyžadováno	2017 (pokyn k zahájení prací bude dán nejpozději k 1.12.2017, fyzické zahájení prací po zimě)	Není vyžadováno	V rozkladové komisi - stále systémově stejné odvolání Děti země, opakovaně zamítáno i na úrovni NSS, přesto se věcně stejné odvolání stále opakuje
D1 modernizace - úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov	838 984	Stavba zahájena	100,00%	Není vyžadováno	2017	Není vyžadováno	Vydáno SP, v právní moci
D1 modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka	951 599	Stavba zahájena	100,00%	Není vyžadováno	2017	Není vyžadováno	Vydáno SP, v právní moci

[tis. Kč]

Název	Celkem akce	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupených pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
D3 0310/I Úsilné - Hodějovice	9 766 282	probíhá majetkoprávní vypořádání - zásadní problém vyvlastnění spol. OBB Střechy (požadavek na směnu areálu) - zahájen vyvlastňovací proces, vydána pravomocná změna ÚR (odvolání 2 subjektů) - potvrzena právní moc dne 3.7.2017, podány žádosti o stavební povolení na MD na celou hlavní trasu dle z. č. 416/2009 Sb. - vydána stavební povolení na dílčí část, podáno odvolání 1 občana; Probíhá předstihový archeologický průzkum; Probíhá předstihový geotechnický monitoring; Provedená základní vytýčovací síť vč. vytýčení obvodu staveniště; V 09/2017 zahájení kácení mimolesní zeleně. Zpracována zadávací dokumentace stavby - příprava zahájení VŘ ve vazbě na dokončení majetkoprávní přípravy a stavební povolení.	96,57% -> 97,10%	244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 6.1.2017	2017 (v současnosti lze potvrdit, že stavba bude zahájena až v roce 2018 - důvod aktuální stav s vyvlastněním OBB Střechy)	Na MŽP předloženo 20.9.2016	podány žádosti o SP v 02/2017
D3 0310/II Hodějovice - Třebonín	6 773 253	Probíhá majetkoprávní vypořádání - vyvlastňovací procesy, dne 7.6.2017 vydána nepravomocná změna ÚR (odvolání 2 subjektů) - právní moc nabyla v 08/2017, podány žádosti o stavební povolení na MD na mosty na hlavní trase dle z. č. 416/2009 Sb.; Probíhá předstihový archeologický průzkum V září se předpokládá zahájit kácení lesní a mimolesní zeleně V září se předpokládá zahájit realizaci základní vytýčovací stíě vč. vytýčení obvodu staveniště. Probíhá inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum zátrhu v lokalitě budoucího SO 209 (most). Zpracována zadávací dokumentace stavby - příprava zahájení VŘ ve vazbě na dokončení majetkoprávní přípravy a stavební povolení.	81,47%	244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 6.1.2017	2017 (v současnosti lze potvrdit, že stavba bude zahájena až v roce 2018 - důvod aktuální stav majetkoprávní přípravy)	Na MŽP předloženo 20.9.2016	<u>podány žádosti o SP na SO 200 v 04/2017, na SO 100 bude podána na základě pravomocného ÚR</u>
D6 Lubenec obchvat	1 853 071	vydána pravomocná změna ÚR (nabytí PM dne 2.5.2017), podána žádost o stavební povolení na MD na celou hlavní trasu dle z. č. 416/2009 Sb.; ústní jednání ke stavebnímu řízení proběhlo dne 6.9.2017; vydána nepravomocná výjimka dle zák. č. 114/1992 Sb., před vydáním stavebního povolení na hlavní trasu, čistopis PDPS; zahájeno 2. kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby dne 1.6.2017 - aktuální lhůta pro nabídky do 2.10.2017	100,00%	244/1992 Sb., REŽIM §23a, vydáno stanovisko MŽP dle §23a dne 26.1.2017	2017	Na MŽP předloženo 20.9.2016	<u>podána žádost o stavební povolení na MD dne 20.6.2017</u>

[tis. Kč]

Název	Celkem akce	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupených pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
D6 Nové Strašecí - Řevničov	1 445 419	vydána pravomocná změna ÚR, podána žádost o stavební povolení na MD na celou hlavní trasu dle z. č. 416/2009 Sb.; před vydáním stavebního povolení na hlavní trasu, vydána pravomocná výjimka dle zák. č. 114/1992 Sb. čistopis PDPS; zahájeno 2. kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby dne 1.6.2017 - - aktuální lhůta pro nabídky do 19.9.2017	100%, chybí pouze LV mimo hl. trasu	244/1992 Sb., REŽIM §23a, vydáno stanovisko MŽP dle §23a dne 26.1.2017	2017	Na MŽP předloženo 20.9.2016	<u>podána žádost o stavební povolení na MD dne 31.5.2017</u>
D6 Řevničov, obchvat	1 965 529	podána žádost o stavební povolení na MD na celou hlavní trasu dle z. č. 416/2009 Sb.; ústní jednání ke stavebnímu řízení proběhlo dne 5.9.2017; vydána pravomocná výjimka dle zák. č. 114/1992 Sb.; před vydáním stavebního povolení na hlavní trasu; čistopis PDPS; zahájeno 2. kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby dne 20.6.2017 - aktuální lhůta pro nabídky do 2.10.2017	97,2 % chybí 1LV na hl. trase (ukončen soudní spor o dědictví - proces trval 15 let, probíhají jednání s novým vlastníkem)	244/1992 Sb., REŽIM §23a, vydáno stanovisko MŽP dle §23a dne 26.1.2017	2017	Na MŽP předloženo 20.9.2016	<u>podána žádost o stavební povolení na MD dne 13.6.2017</u>
D11 1106 Hradec Králové - Smiřice	9 063 941	vydáno nepravomocné SP na D11 1106.1 - podán Rozklad (Děti Země, Mgr. Čermohous v z. fyzických osob), čistopis PDPS; zahájeno 2. kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby dne 1.6.2017 - - aktuální lhůta pro nabídky do 19.9.2017, probíhá archeologický výzkum	100%, chybí dílčí věcná břemena	244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 8.12.2016	2017 (zahájení v letošním roce je závislé, zdali přijdou další Rozklady sdr.Děti země a jak rychle bude vyřízen původní Rozklad)	Na MŽP předloženo 20.9.2016, rozsah podkladů uznán dostatečný dne 29.9.2016	žádost podána (12.5.2016, resp. 13.6.2016)
D11 1107 Smiřice - Jaroměř	4 795 622	Podány žádosti pro SP, probíhá majetkoprávní vypořádání, probíhá soud o církevní restituce - 1 LV - církev dala souhlas se stavbou, chybí souhlas SPÚ - zatím odmítají vydat, čistopis PDPS; zahájeno 2. kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby dne 1.6.2017 - aktuální lhůta pro nabídky do 15.9.2017, probíhá archeologický výzkum	98,49%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko dne 14.12.2015	2017 (zahájení v letošním roce je závislé, zdali se podaří vyřešit souhlasu SPÚ a zdali bez Rozkladu bude vydáno SP)	CS po zahájení stavebních řízení vydána	žádost podána (18.12.2013)
D35 Časy - Ostrov	6 477 170	Probíhá majetkoprávní vypořádání - vyvlastňovací procesy, podány žádosti o stavební povolení na MD na celou hlavní trasu dle z. č. 416/2009 Sb.; vydáno pravomocné stavební povolení na některé mostní objekty (SO 206, 209, 211, 217); čistopis PDPS; zahájeno 2. kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby dne 2.6.2017 - aktuální lhůta pro nabídky do 2.10.2017, probíhá archeologický výzkum - problémy s vlastníky ohledně výpovědi nájemních smluv a přístupu na pozemky	97,12 %, chybí 7 LV, probíhá vyvlastnění, řešení dědictví	244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 10.2.2017	2017	Na MŽP předloženo 20.9.2016, rozsah podkladů uznán dostatečný dne 23.12.2016, podávány žádosti o verifikační stanoviska na jednotlivá řízení	17.1.2017 byla podána žádost o vydání SP, přednostně bude vydáno SP na 4 mostní objekty,

[tis. Kč]

Název	Celkem akce	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupených pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
D35 Opatovice nad Labem - Časy	6 001 500	Probíhá majetkoprávní vypořádání - vyvlastňovací procesy, podány 3 žádosti o stavební povolení na MD na celou hlavní trasu dle z. č. 416/2009 Sb.; vydáno pravomocné stavební povolení na estakádu přes Labe a část hlavní trasy (5,5 km); čistopis PDPS; zahájeno 2. kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby dne 2.6.2017 - - aktuální lhůta pro nabídky do 27.9.2017, probíhá archeologický výzkum	99,00 %, chybí 2 LV, dokončuje se vyvlastnění	244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 10.2.2017	2017	Na MŽP předloženo 20.9.2016, rozsah podkladů uznán dostatečný dne 23.12.2016, podávány žádosti o verifikační stanoviska na jednotlivá řízení	bylo požádáno o SP na estakádu přes Labe a následně o 2 SP hlavní trasu - vydáno, pravomocné
D48 Frýdek Místek - obchvat	5 229 747	Na část stavby od západu po I/56 vydána SP mimo úseku cca 100 metrů, kde bylo SP vráceno rozkladovou komisí MD (rozklad Děti země) k novém projednání ve stavebním řízení; Dne 11.8.2017 vydáno nepravomocné stavební povolení na druhou část obchvatu - podán Rozklad sdr. Děti Země; Je zpracována změna PDPS a soupisu prací pro rozdělení zakázky na 2: 1.) D48 F.M., obchvat, I. stavba vč. D56 F.M., připojení na D48 a 2.) D48 F.M., obchvat, II. stavba; zahájeno 2. kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby dne 2.6.2017 - - aktuální lhůta pro nabídky do 27.9.2017; <b>obrovským rizikem stavby je předpokládané podání Rozkladů či soudních žalob ze strany obč.. sdružení, zejména sdr.. Děti Země do všech řízení.</b>	100,00%	244/1992 Sb., REŽIM §23a, významný negativní vliv na Naturu2000 vyloučen stanoviskem KÚ MSK kraje. 6.2.2017 vydáno Závazné stanovisko k vlivům prioritního záměru na ŽP.	2017 (Stavba 1. části by měla být zahájena v roce 2017, 2. část z důvodu aktuálního Rozkladu sdr. Děti Země pravděpodobně až v roce 2018)	Na MŽP předloženo 20.9.2016, rozsah podkladů uznán dostatečný dne 8.12.2016. 17.2.2017 bylo MŽP požádáno o vydání verifikačních stanovisek (CS) ke stavebním řízením.	Vydáno 11/2013 SP na část trasy, žádosti o zbylé části podány (5.2.2014, resp. 29.8.2014)
D48 MÚK Rybí - MÚK Rychaltice	<u>2 632 782</u>	Stavba zahájena	100,00%	<u>244/1992 Sb., vydána všechna potřebná SP, rizikem jsou případné změny stavby oproti vydaným SP, případně dodatečně potřebná SP</u>	2017	Vydáno dle 244/1992 Sb.,	Vydáno SP před 1.4.2015 (před účinností 39/2015 Sb.)
D56 Frýdek - Místek - připojení na D48	1 241 087	Dokončen čistopis PDPS, vydána všechna potřebná SP, podrobnosti viz stavba D48 Frýdek Místek - obchvat; zahájeno 2. kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby dne 2.6.2017 - - aktuální lhůta pro nabídky do 27.9.2017	100,00%	244/1992 Sb., vydána všechna potřebná SP, rizikem jsou případné změny stavby oproti vydaným SP, případně dodatečně potřebná SP	2017 (1. část obchvatu F.-M., by měla být letos zahájena)	Vydáno dle 244/1992 Sb.	Vydáno SP před 1.4.2015 (před účinností 39/2015 Sb.)
I/11 Opava severní obchvat východní část	<u>596 184</u>	Stavba zahájena	100,00%	<u>vydán negativní závěr zjišťovacího řízení - pravomocné - na 120 m</u>	2017	Vydán negativní ZZŘ 23.8.2016	Vydáno, vydáno SP i na zbylých 120 m
I/13 Třebušice MÚK (dopravní bodová závada)	295 549	čistopis PDPS, dne 1.9.2017 byly podány nabídky v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby a probíhá jejich hodnocení	99 % (zbývá vykoupit jeden dodatečně identifikovaný pozemek od města Most)	244/1992 Sb., nevyužitelné. Jsou zpracovány Biologické průzkumy, je požádáno o vydání výjimek dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v právní moci negativní závěr zjišťovacího řízení - nepodléhá EIA	2017	Vydán negativní závěr zjišťovacího řízení - nepodléhá EIA	SP v platnosti, pro zahájení stavby je nutné získat Rozhodnutí o změně stavby před dokončením - předpoklad podání žádosti v průběhu stavby
I/16 Slaný - Velvary	1 324 051	Vydáno stavební povolení, čistopis PDPS, zahájeno 2. kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby dne 1.6.2017 - aktuální lhůta pro nabídky do 15.9.2017.	100,00%	Vydán negativní závěr zjišťovacího řízení dle z. 39/2015 Sb. v právní moci.	2017	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	vydáno stavební povolení
I/21 Nová Hospoda - Kočov, II. stavba	301 486	IČ pro SP, SP na hlavní trasu možno vydat pokud bude EIA, majetkoprávní příprava, čistopis ZDS (PDPS); dne 9.8.2017 byly podány nabídky v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby a probíhá jejich hodnocení	100,00%	Vydán negativní závěr zjišťovacího řízení - nepodléhá EIA	2017	Vydán negativní závěr zjišťovacího řízení - nepodléhá EIA	<u>Podány žádosti o SP v 07/2017</u>



[tis. Kč]

Název	Celkem akce	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupených pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
I/21 Trstěnice - Drmoul	758 983	Vydáno stavební povolení v 8.6.2017, čistopis ZDS (PDPS); dne 8.9.2017 byly podány nabídky v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby a probíhá jejich hodnocení	100,00%	dne 15.2.2017 bylo vydáno rozhodnutí závěr zjišťovacího řízení - záměr nemá významný vliv na ŽP (nabytí PM 2.3.2017)	2017	předloženo Oznámení dne 4.1.2017	<u>Vydáno stavební povolení dne 8.6.2017</u>
I/22 Strakonice	<u>227 310</u>	Stavba zahájena	100,00%	100/2001 Sb., ověřovací stanovisko vydáno 16.3.2016, prodloužení platnosti stanoviska z 11.7.2016	2017	Vydáno	Vydáno SP
I/57 Krnov SV obchvat	<u>1 256 292</u>	Stavba zahájena	100,00%	244/1992 Sb., vydána všechna SP, rizikem jsou případné změny stavby oproti vydaným SP, případně dodatečně potřebná SP	2017	Není relevantní, platné SP	Vydáno SP před 1.4.2015 (před účinností 39/2015 Sb.)
I/58 Příbor - Skotnice	1 261 184	Stavba zahájena	100,00%	100/2001 Sb., negativní závěr zjišťovacího řízení	2017	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	Vydáno SP
I/68 Třanovice - Nebory	2 425 304	Ukončeno výběrové řízení - před podpisem smlouvy se zhotovitelem. Probíhají 4 stavební řízení na hlavní trasu (postupně se vydávají). Problémem je <b>jednání jednotlivce a podávání soudních žalob na vyvlastňovací úřad i MD a opakování vyvlastňovacích řízení</b> . KÚ vydána dílčí stavební povolení - podáno odvolání (odvolací orgán Ministerstvo dopravy)	99,8% - soud nařídil opakování vyvlastňovacího řízení u 2 vlastníků, nově u dalšího vlastníka v MÚK	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 20.11.2015, negativní CS ke změně povrchu vozovky, závěr zjišťovacího řízení potvrdil, že změny nemohou mít významný negativní vliv, ZZŘ v právní moci (podané námitky byly formálně nepřijatelné)	2017 (je zhotovitel, rizikem je odvolávání proti stavebnímu povolení)	ověřovací stanovisko vydáno 20.11.2015, coherence stampy dle rozběhu navazujících řízení budou moci být kladné, změna povrchu vozovky posouzena v ZŘ s výsledkem, že nemůže mít významný negativní vliv (je v právní moci).	Žádosti podány
D1 0136 Říkovice-Přerov	9 011 285	Probíhá majetkoprávní vypořádání - vyvlastňovací procesy, podána žádost o změnu ÚR, připravuje se žádost o stavební povolení na MD na celou hlavní trasu dle z. č. 416/2009 Sb. (oficiálně bude podána po změně ÚR - předpoklad v 10/2017); probíhá zpracování PDPS (odevzdán koncept v 07/2017, termín čistopisu 10/2017); zahájen archeologický výzkum; probíhá hodnocení 1. kola výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola v 11/2017), <b>nutné získat výjimky z chráněných živočichů dle z. č. 114/1992 Sb. - odvolání sdr. Děti Země; rizikem přípravy stavby je velká pravděpodobnost odvolávání občanských sdružení do všech řízení vč. výjimek.</b>	78,62 % -> 78,96 % (dokončení závislé na změně ÚR)	244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 30.11.2016	Q2/2018 neboť došlo k odvolání proti vydané výjimce dle §56 z. 114/1992 Sb., která podmiňuje vydání změny ÚR, což podmiňuje dokončení majetkoprávní přípravy a vyhlášení tendru na zhotovitele	Na MŽP předloženo 20.9.2016	vydání změny ÚR v <u>10/2017</u> , předložení žádosti o SP na hlavní trasu <u>11/2017</u> pokud změna ÚR nabude bez odvolání právní moci, <b>zpoždění způsobeno odvolání sdr. Děti Země k vydané výjimce dle z. č. 114/1992 Sb.</b>
D49 4901 Hulín - Fryšták	8 729 078	Stavební řízení - potvrzena pravomocná výjimka č.3 z chráněných živočichů - podána žaloba a vydáno předběžné opatření soudu - výjimka nepoužitelná do doby soudního rozhodnutí; výjimka č. 2 - křeček - předběžné opatření soudu - výjimka nepoužitelná do doby soudního rozhodnutí; vybrán zhotovitel; <b>obrovským rizikem stavby je předpokládáné podání Rozkladů či soudních žalob ze strany obč.. sdružení, zejména sdr.. Děti Země a sdr.. Egeria do všech řízení.</b>	100,00%	244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno dne 22.11.2016	2018 (vše závisí na rozhodnutí soudu ohledně výjimek, získání SP - velké riziko Rozkladu sdr. Děti Země či Egeria a tím oddálení stavby do 2. poloviny roku 2018)	Na MŽP předloženo 20.9.2016, rozsah podkladů uznán dostatečný dne 5.10.2016	Podána žádost o obnovení řízení v 01/2017, pro dokončení stavebního řízení nutné mít pravomocné výjimky ze zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů

[tis. Kč]

Název	Celkem akce	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupených pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
D55 5505 Otrokovice obchvat JV	1 237 038	Probíhá majetkoprávní vypořádání - problém vyvlastnění 1 LV - silně obstrukční jednání vlastníků; připravena žádost o stavební povolení, vydána pravomocná výjimka z chráněných živočichů dle z. č. 114/1992 Sb. (žádost podána na základě nových biologických průzkumů), pro vydání SP nutná změna ÚR - běží územní řízení, odevzdán koncept PDPS; probíhá hodnocení 1.kola výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola v 10/2017), <b>rizikem stavby je podání Rozkladů či soudních žalob ze strany obč.. sdružení do všech řízení.</b>	99,30 % - > 99,65 %, chybí 1LV (vyvlastnění)	244/1992 Sb. REŽIM §23a, stanovisko vydáno dne 22.12.2016	2018 - důvod aktuální stav majetkoprávní přípravy a změny ÚR, v důsledku čehož nebylo dosud zahájeno zadávací řízení na zhotovitele)	Na MŽP předloženo 20.9.2016, rozsah podkladů uznán dostatečný dne 27.10.2016.	<u>předpoklad v 10/2017 (posun z důvodu opoždění při vydání výjimky a změny územního rozhodnutí)</u>
D1 modernizace - úsek 01, most Šmejkalka	945 000	DSP, IČ pro SP, rozhodnuto o novém variantním řešení - probíhá aktualizace DSP, vydáno pravomocné územní rozhodnutí	bude upřesněno po aktualizaci DSP	Není vyžadováno	2018	Není vyžadováno	12/2017
D1 modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdovice	1 908 183	vydáno nepravomocné SP dne 10.7.2017 - podán Rozklad sdr. Děti země, čistopis PDPS, zahájeno 2. kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby dne 22.6.2017	100,00%	Není vyžadováno	Q1/2018	Není vyžadováno	<u>vydáno SP dne 10.7.2017 - podán Rozklad sdr. Děti země stále systémově stejné odvolání Děti země, opakovaně zamítáno i na úrovni NSS, přesto se věcně stejné odvolání stále opakuje</u>
D1 modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec	1 050 442	Nepravomocné SP, podány námitky - v Rozkladové komisi, zpracovává se čistopis PDPS	100,00%	Není vyžadováno	2018	Není vyžadováno	V rozkladové komisi
D1 modernizace - úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice	1 603 524	podána žádost o SP, odevzdán koncept PDPS (předpoklad zahájení VŘ na zhotovitele stavby v 09/2017)	100,00%	Není vyžadováno	2018	Není vyžadováno	<u>Podána žádost o SP dne 31.5.2017</u>
D4 Lety - Čimelice (PPP)	885 950	DSP, SP na hlavní trasu vydáno bez SO 300 - připravuje se žádost - vydán negativní závěr zjišťovacího řízení, řešení věcných břemen - nutná přednostní přeložka EoN	100,00%	244/1992 Sb., zpracovává se nová EIA na celou nerealizovanou část D4 pro PPP.	2018	velká EIA - předpoklad předložení na MŽP 11/2017	SP na hlavní trasu již vydáno, zbylé SP po EIA
D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu	847 094	Zpracována DSP, IČ pro SP, majetkoprávní příprava	47,1% - > 54,35%	100/2001 Sb., ověřovací stanovisko vydáno 15.2.2017	2018	na MŽP předloženo 9/2016, OS vydáno 15.2.2017	12/2017
D11 MÚK Beranka	355 658	IČ pro ÚR	0,00%	100/2001 Sb., prodloužena platnost do 30.9.2020, dne 10.7.2016 vydáno ověřovací stanovisko	2018	Nutno flexibilně vydávat CS po zahájení navazujících řízení.	05/2018
D48 MÚK Bělotín - Rybí	4 677 366	IČ pro SP, majetkoprávní příprava. Byla podepsána smlouva na vyhotovení PDPS termín: 11/2017	88,15%	244/1992 Sb., probíhá výběr zpracovatele nové EIA	2018	předpoklad předložení nové dokumentace EIA na MŽP 09/2017	Žádosti podány, chybí doložit doklady a pozemky
I/3 Olbramovice přeložka	457 480	IČ pro SP, majetkoprávní příprava - problém soudní spor SPÚ a církev u 2 LV vyřešen - po dohodě s pražským arcibiskupstvím stažena žaloba, zpracovává se ZDS (PDPS), předpoklad zahájení VŘ na zhotovitele do konce roku 2017 v závislosti na dokončení majetkoprávní přípravy	92,75%, chybí 5 LV	244/1992 Sb., vydán negativní závěr zjišťovacího řízení - není nutná velká EIA - pravomocné (podáno odvolání, které však bylo shledáno jako nepřípustné)	2018	Zjišťovací řízení EIA zahájeno v 12/2016	<u>předpoklad do konce roku 2017</u>
I/19 Chýnov	630 005	IČ pro SP, koncept PDPS (předpoklad zahájení VŘ na zhotovitele v 09/2017)	100,00%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 11.3.2016	2018	Nutno flexibilně vydávat CS po zahájení stavebních řízení.	<u>09/2017</u>

[tis. Kč]

Název	Celkem akce	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupených pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
I/20 a II/231 V Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2. etapa	474 020	DSP, IČ pro SP	85,71%	100/2001 Sb. již závazné stanovisko po novele 39/2015 Sb.	2018	Nutno flexibilně vydávat CS po zahájení navazujících řízení.	03/2018
I/34 Stráž nad Nežárkou - Lásenice	432 443	zpracována DSP, probíhá majetkoprávní příprava - nutné vyvlastnění 1 LV, pravděpodobně nutná úprava napojení sil. II/153 (změna ÚR)	97,37%, chybí 1LV, zahájeno vyvlastnění, přerušeno probíhá ; jednání s majitelkou		2018	předpoklad předložení na KÚ 09/2017 (zpracování změny napojení sil. II/153 z důvodu ochrany aleje)	01/2018
I/36 Pardubice Trnová - Fáblovka - Dubina	775 457	Akt. ZP, DSP	0,00%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA	2018	Předpoklad předložení na KÚ 10/2017	09/2018
I/36 Sezemice obchvat	886 641	Zpracovává se DSP	0,00%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA	2018	Předpoklad předložení na KÚ 10/2017	07/2018
I/37 Chrudim obchvat úsek kříž. I/17 - Slatiňany	415 484	Zpracována DSP, probíhá majetkoprávní příprava	69,26%	244/1992 Sb., nutné opakovat proces EIA	2018	Předloženo na KÚ Oznámení EIA v 03/2017, žádost zamítnuta - je nutné opakovat proces EIA, předpoklad předložení dokumentace EIA na KÚ v 10/2017	05/2018
I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat	1 605 291	IČ pro SP, majetkoprávní příprava - chybí 1 LV (probíhá vyvlastňovací řízení), zpracovává se aktualizace DSP, zasmulvněna PDPS	98,78%	100/2001 Sb., ukončeno závěrem zjišťovacího řízení	2018	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	10/2017
I/42 Brno, VMO - Rokytova	1 663 570	Aktualizace DSP, akt. ZP, IČ pro SP a majetkoprávní příprava	1,45%	244/1992 Sb., zadáno zpracování nové dokumentace EIA společně s předchozím úsekem "Tomkovo náměstí", s termínem 07/2017.	2018	Předpoklad předložení na KÚ 10/2017	03/2018
I/42 Brno, VMO Žabovřeská I	2 871 266	PDPS na I. etapu zpracována, odevzdán koncept DSP na II. etapu; probíhá hodnocení 1. kola výběrového řízení na zhotovitele I. etapy (předpoklad zahájení 2. kola v závislosti na projednání EIA)	100% - I. etapa; II. etapa chybí DPMB, povodí Moravy, UZSVM, Eon, RWE (čeká se na záborový elaborát)	244/1992 Sb., dne 10.4.2017 podána žádost na MŽP o stanovisko dle nové dokumentace EIA	2018	Předložena dokumentace EIA na dne 10.4.2017 na MŽP	10/2017
I/42 VMO Brno Tomkovo náměstí	1 712 031	Aktualizace DSP, akt. ZP, IČ pro SP a majetkoprávní příprava	32,61%	244/1992 Sb., Již bylo zadáno zpracování nové dokumentace EIA společně s předchozím úsekem "Rokytova", s termínem 07/2017.	2018	Předpoklad předložení na KÚ 10/2017	03/2018
I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov	817 456	Zpracována DSP, nutná změna ÚR, probíhá rozesílání a uzavírání smluv na pozemky.	38,36%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA	2018	Předpoklad předložení na KÚ 08/2017	06/2018
I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí	704 789	před vydáním stavebního povolení, probíhá zpracování PDPS	96,10% -> 100%	100/2001 Sb., negativní závěr zjišťovacího řízení	2018	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	07/2017 požádáno o SP, před vydáním, právní moc v 10/2017
I/67 Karviná - obchvat	650 298	IČ pro SP, majetkoprávní příprava - probíhá 1 vyvlastňovací řízení	93,18% -> 97,73%	244/1992 Sb., bylo zadáno zpracování Oznámení EIA, probíhá výběr zpracovatele	2018	předpoklad předložení na KÚ 07/2017	11/2017
D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží	2 760 194	Zahájena IČ pro SP a majetkoprávní příprava - odeslány návrhy kupních smluv vlastníkům (postupně probíhá jejich podepisování), byly odeslány žádosti na převod pozemků SPÚ;	69,15% -> 79,26%	244/1992 Sb., bylo zadáno zpracování nové dokumentace EIA	2019	Předpoklad předložení na MŽP 11/2017	05/2018
D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla	7 013 009	Zahájena IČ pro SP a majetkoprávní příprava - odeslány návrhy kupních smluv vlastníkům (postupně probíhá jejich podepisování), byly odeslány žádosti na převod pozemků SPÚ	49,51% -> 64,22%	244/1992 Sb., bylo zadáno zpracování nové dokumentace EIA	2019	Předpoklad předložení na MŽP 11/2017	05/2019



[tis. Kč]

Název	Celkem akce	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupených pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice	1 369 934	ÚR nepravomocné - zrušeno rozhodnutí JČK o odvolání soudním rozhodnutím, akt. konceptu DSP, IČ pro SP a majetkoprávní příprava před zahájením;	0% -> 2,44%	244/1992 Sb., probíhá VŘ na zpracovatele nové dokumentace EIA	2019	Předpoklad předložení na MŽP 11/2017	05/2019
D4 křiž. II/118 - Milín (PPP)	1 838 282	odevzdán koncept DSP, IČ pro SP, zpracována většina znaleckých posudků pro možnost přípravy návrhů kupních smluv, příprava kupních smluv a jejich odesílání vlastníkům po zapsání GP do KN	7,69 %	100/2001 Sb., závěr zjišťovacího řízení neodpovídá kategorii, probíhá zpracování nové dokumentace EIA na celou nerealizovanou část D4.	2019	velká EIA - předpoklad předložení na MŽP 12/2017	11/2018
D4 Milín - Lety (PPP)	3 344 147	DSP, IČ pro SP, majetkoprávní příprava, značné množství vyvlastnění (107), řešení věcných břemen	62,94 % (85% ploch trvalého záboru), vyvlastnění v Příbrami sduženo do 13 procesů	244/1992 Sb., probíhá zpracování nové dokumentace EIA na celou nerealizovanou část D4.	2019	velká EIA - předpoklad předložení na MŽP 12/2017	09/2018
D4 Čimelice - Mirovice (PPP)	2 731 844	DSP, probíhá majetkoprávní příprava, řešení věcných břemen	42,64% (předchozí údaj byl % z počtu vlastníků, nikoliv LV)	244/1992 Sb., probíhá zpracování nové dokumentace EIA na celou nerealizovanou část D4.	2019	velká EIA - předpoklad předložení na MŽP 12/2017	09/2018
D4 Mirovice, rozšíření (PPP)	919 100	odevzdán koncept DSP	0,00%	244/1992 Sb., probíhá zpracování nové dokumentace EIA na celou nerealizovanou část D4.	2019	velká EIA - předpoklad předložení na MŽP 12/2017	04/2019
D6 Krupá, přeložka	2 033 856	IČ pro SP, majetkoprávní příprava	31,08%	244/1992 Sb., probíhá zpracování nové dokumentace EIA společně se sousedními úseky, které nevyužívají REŽIMU §23a (Lubenec - Krušovice)	2019	Předpoklad předložení na MŽP 11/2017	11/2018
D7 Chlumčany zkapacitnění	2 087 126	Zpracována DSP, IČ pro SP, majetkoprávní příprava	35,00% -> 48,94%	244/1992 Sb., částečně i 100/2001 Sb. - nevyužitelné, zpracována nová dokumentace EIA - 08/2017	2019	EIA předložena na MŽP 25.8.2017	07/2018
D7 Louny zkapacitnění obchvatu	1 182 243	Aktualizace DSP jako podklad pro opakovaný proces EIA a majetkoprávní vypořádání	71,49 % (upravený počet nových vlastníků dle nového ZE ze všech potřebných pozemků pro stavbu)	244/1992 Sb., nevyužitelné, odevdán čistopis dokumentace EIA	2019	předložena nová dokumentace EIA na MŽP, možnost vyjádření k dokumentaci uplynula 23.6.2017, předpoklad vydání stanoviska EIA do 12/2017	07/2018
D52 5206.1 Obchvat Mikulova	1 755 488	IČ pro ÚR, vydána výjimka k průchodu CHKO Pálava	0,00%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 23.3.2016	2019	Coherence stamp bude vydáván do obnoveného územního řízení po jeho znovuzahájení	06/2019
I/9 Dubice - Dolní Libchava (Sosnová - II/262) (původně I/9 Dubice - Dolní Libchava obchvat)	1 056 097	Probíhá územní řízení na změnu technického řešení, zpracovává se DSP	83,87%, chybí 5 LV	100/2001 Sb. ukončeno zjišťovacím řízením	2019	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	10/2018
I/9 Svor	781 851	Akt. ZP schválena, IČ pro ÚR	0,00%	100/2001 Sb. ukončeno zjišťovacím řízením	2019	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	04/2019
I/11 Opava, severní obchvat - západní část	1 772 437	DSP zpracováno, schvaluje se GP, v intenzivně probíhá majetkoprávní příprava	0% -> 33,06%	100/2001 Sb., ukončeno ve zjišťovacím řízení	2019	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	04/2019
I/16 Nová Paka - obchvat	1 542 970	Dokončení DSP, IČ pro SP, majetkoprávní příprava, zbývající pozemky komplikované - vyvlastnění	92,68%	244/1992 Sb.	2019	Předložena žádost o zjišťovací řízení na KÚ v 03/2017, v 04/2017 vydán ZZŘ, že nepodléhá dalšímu posuzování	11/2018
I/20 České Budějovice, severní spojka	2 093 907	podána žádost o ÚR, zpracovány průzkumy (podrobný GTP) pro DSP	0,00%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko	2019	Nutné flexibilně vydat CS do územního řízení, podána žádost o CS k DÚR	02/2019



[tis. Kč]

Název	Celkem akce	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupených pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
I/27 Žiželice obchvat a přemostění	620 064	Dokončení DSP, poté IČ pro SP a majetkoprávní příprava a realizace přístupových cest pro doplň. IGP, vybudování GT monitoringu	1,92% -> 5,66%	ukončeno zjišťovacím řízením 100/2001 Sb.	2019	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	08/2018
I/33 Jaroměř - obchvat	951 039	IČ pro ÚR, ÚR pravomocné, příprava podkladů pro zpracování DSP (zahájeny práce)	0,00%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 31.8.2015	2019	Nutno flexibilně vydávat CS po zahájení navazujících řízení.	10/2018
I/36 Časy - Holice	279 000	Zpracovaná DÚR, práce na změně ÚP pro možnost žádat o ÚR, předpoklad vydání aktualizovaného ÚR 9/2017	0,00%	100/2001 Sb., ukončeno ve zjišťovacím řízení	2019	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	06/2019
I/38 Znojmo obchvat I	242 600	probíhá odvolací řízení proti ÚR u KÚ JMK, komplikováno přezkumným řízením MZCR - rozporována HS, v zadání aktualizace HS	99%, chybí 1 LV	244/1992 Sb., proběhlo nové zjišťovací řízení EIA, ukončeno v ZŘ,	2019	Ukončeno negativním závěrem zjišťovacího řízení	probíhá odvolací řízení proti ÚR u KÚ JMK, nelze stanovit
I/38 Církvice obchvat	793 125	Zpracována DSP, probíhá IČ pro SP a majetkoprávní příprava	81,91% -> 96,74%	100/2001 Sb., ověřovací stanovisko vydáno 26.4.2016	2019	Nutné flexibilně vydat CS do navazujících řízení	07/2018
D6 Hořesedly, přeložka	2 344 355	IČ pro SP, majetkoprávní příprava	37,89%	244/1992 Sb., probíhá zpracování nové EIA společně se sousedními úseky, které nevyužívají REŽIMU §23a (Lubenec - Krušovice)	2020	Předpoklad předložení na MŽP 11/2017	06/2019
I/27 Přeštice - obchvat	1 146 552	IČ pro ÚR	0,00%	244/1992 Sb., bude zadána nová EIA	2020	Předpoklad předložení na KÚ 10/2017	03/2020
I/34 Lišov - Vranín	1 545 354	Zpracovává se aktualizace DÚR, probíhá zpracování DSP	0,00%	EIA zpracována dle zák. č.. 244/1992 Sb., vydán negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	2020	22.2. 2017 bylo požádáno o zahájení zjišťovacího řízení; negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	10/2019
I/44 Bludov - obchvat	4 925 679	vydáno ÚR, zpracovává se DSP - odevzdán koncept	0,00%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko	2020	Ověřovací stanovisko vydáno, zajišťují se coherence stampy do územního řízení	09/2019
I/57 Semetín - Bystřička 2.stavba	2 421 613	Probíhá majetkoprávní příprava a IČ pro SP	76,63%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA	2020	předpoklad předložení na KÚ 10/2017	10/2019
<b>SŽDC</b>	<b>Celkové investiční náklady</b>						
	<b>85 109 450</b>						
Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská	1 487 861	Probíhá realizace	100%	Souhlasné stanovisko dle 100/2001 Sb.	2016	Vydáno	Vydáno SP
Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna	1 248 000	Probíhá realizace	100%	Není vyžadována	2016	Není vyžadována	Vydáno SP
Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou	1 069 938	Realizace ukončena	100%	Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.	2016	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	Vydáno SP
Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl. n.	994 405	Realizace ukončena	100%	Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.	2016	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	Vydáno SP
Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2. stavba - I. část žst. Čelákovice	851 019	Probíhá realizace	100%	100/2001 Sb.	2016	Vydáno	Vydáno SP
Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část	614 082	Probíhá realizace	20%, právo provést stavbu	Není vyžadována	2016	Není vyžadována	Vydáno SP
Peronizace ŽST Chodov	505 839	Probíhá realizace	100%	Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.	2016	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	Vydáno SP
Revitalizace mezistaničních úseků Petřkov - Borovany (mimo) - Č. Budějovice (mimo)	526 074	Realizace ukončena	100%	Vydáno dle 244/1992 Sb., platné stavební povolení	2016	Vydáno	Vydáno SP
Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava	541 552	Realizace ukončena	100%	Není vyžadována	2016	Není vyžadována	Vydáno SP
Rekonstrukce žst. Hanušovice	388 833	Realizace ukončena	100%	Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.	2016	vydáno	Vydáno SP
Modernizace trati Sudoměřice - Votice	7 159 000	12. 7. 2017 bylo vydáno nepravomocné stavební povolení. Probíhá soutěž na realizační stavby, 15. 8. proběhlo otevírání obálek.	100%	244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 22.12.2016	2017	Žádost dle §23a podána 13.10.2016 na MŽP, podklady uznány za dostatečné dne 3.11.2016	<u>Vydáno SP</u>

[tis. Kč]

Název	Celkem akce	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupených pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.	4 419 960	Stavební povolení vydáno, zadávací řízení zadavatelem zrušeno, vyhlášeno nové zadávací řízení, bylo vydáno rozhodnutí zadavatele, vítězná nabídka je za 97 % předpokládané hodnoty. Druhý uchazeč podal 16.3. proti rozhodnutí námitky, 27.3. zadavatel o námitkách rozhodl a zrušil rozhodnutí zadavatele. Provedlo se nové posouzení a hodnocení nabídek, rozhodnutí zadavatele o nevyhovění námitkám vydáno 12.6.. 23.6. neúspěšný uchazeč podal návrh na přezkoumání k ÚOHS. Dne 24.8. 2017 vydal ÚOHS rozhodnutí, kterým zrušil všechny úkony zadavatele spojené s posouzením technických kvalifikačních předpokladů vybraného uchazeče včetně rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.	95%. Chybí majetkoprávní dořešení lokality Průběžné ulice. Byl nalezen konsenzus všech zúčastněných stran, byly uzavřeny první čtyři smlouvy, které umožňují připravovat správní řízení pro povolení rozšíření/oprav a úprav Průběžné ulice. Neohrožuje harmonogram stavby.	Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.	2017	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	Vydáno SP
Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice	2 798 478	5. 8. 2017 nabylo stavební povolení právní moci, byla podepsána smlouva se zhotovitelem stavby. Byla zahájena realizace.	95% -> 100%	Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb.	2017	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	Vydáno SP
Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati	2 131 732	Probíhá VZ na realizaci stavby, 16. 8. 2017 proběhlo otevírání obálek. Probíhá celkem 6 stavebních řízení, předpoklad nabytí právní moci hlavního drážního SP je do 30. 10. 2017.	80% -> 100%	Stanovisko dle 100/2001 Sb.	2017	Souhlasné závazné stanovisko k ověření změn záměru z 23.10.2015	Podána 01/2017
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu	1 443 478	Probíhá realizace	100%	Nepodléhá posuzování	2017	Nepodléhá posuzování	Vydáno SP
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín-Vlkov u Tišnova	1 601 286	Probíhá realizace	100%	Nepodléhá posuzování	2017	Nepodléhá posuzování	Vydáno SP
Detekční systém liniové ochrany součástí a zařízení železniční dopravní cesty	1 075 000	Připravuje se aktualizace ZP+PD	0%	MŽP zatím nepožádáno	2017	MŽP zatím nepožádáno	N/A
Revitalizace trati Louny - Lovosice	1 231 186	Probíhá soutěž na realizaci stavby, 11. 8. 2017 proběhlo otevírání obálek.	80% -> 95%	Ukončeno zjišťovacím řízením dle 100/2001 Sb.	2017	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	Podána 11/2016
Revitalizace trati Břeclav - Znojmo	704 222	Realizace ukončena	100%	Není vyžadována	2017	Není vyžadována	Vydáno SP
Revitalizace trati Týniště n.O.- Broumov	1 270 027	Probíhá stavební řízení, připravuje se VZ na realizaci stavby.	80% - > 100 %	Není vyžadována	2017	Není vyžadována	podána 11/2016
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Kuřim-Tišnov	731 814	Probíhá realizace	100%	Není vyžadována	2017	Není vyžadována	Vydáno SP
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod-Okrouhlice	721 000	Probíhá realizace	100%	Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb.	2017	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	Vydáno SP
Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 1. část	530 216	Schválena přípravná dokumentace	100%	Nepodléhá posuzování	Realizace závisí na závěrech aktualizace SP IV. TŽK	Nepodléhá posuzování	Nelze odpovědně stanovit
Modernizace ŽST Cheb	549 726	Probíhá VZ na realizaci stavby, 24. 8. 2017 proběhlo otevírání obálek.	90% -> 100%	Není vyžadována	2017	Není vyžadována	Podána 11/2016, 21. 8. 2017 bylo vydáno nepravomocné stavební povolení.
Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II.část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí	3 600 000	Zpracován projekt stavby, probíhá majetkoprávní vypořádání.	55 % - > 61 %	Veřejné projednání proběhlo 24. 8. 2017, předpoklad vydání stanoviska nejpozději 12/2017.	2018	Podána 24.2.2017	01/2018

[tis. Kč]

Název	Celkem akce	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupených pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)	2 347 531	Probíhá zpracování projektu stavby, komplikace na úrovni EIA a mimoúrovňového křížení ve Velké Chuchli. Předpoklad samostatného ÚR na stavbu nadjezdu a možnost realizace zbytku stavby s dočasným zachováním stávajícího přejezdu. ÚR pro úsek 1,805 - 9,960 je v právní moci, probíhá řízení o prodloužení platnosti. Pro chybějící úsek 9,96 - 10,560 žádost o ÚR podána 31. 8. 2017. Pro mimoúrovňové křížení ve V. Chuchli se předpokládá podání žádosti do konce roku.	50%	07/2012 vydán negativní závěr zjišťovacího řízení na část stavby. Budou zpracována další dvě oznámení na čtyřkolejný úsek v Radotíně a variantní řešení mimoúrovňového křížení ve Velké Chuchli. V Chuhli riziko požadavku na plnou EIA.	2018	MŽP zatím nepožádáno	2018
Rekonstrukce žst.Přerov, 2. stavba	2 906 680	Probíhá zpracování projektu stavby. 3.4.2017 podána žádost o ÚR.	0%	Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb.	2018	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	12/2017
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina	1 798 390	Probíhá zpracování projektu stavby	0%	MŽP zatím nepožádáno	2018	MŽP zatím nepožádáno	02/2018
Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna	1 552 904	Probíhá územní řízení, dokončena soutěž na projekt stavby.	0%	Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb.	2018	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	01/2018
Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2. stavba	1 074 484	11. 8. 2017 nabylo územní rozhodnutí právní moci. Připravuje se podání žádosti o stavební povolení a VZ na relizaci stavby.	0%	Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb.	2018	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	<u>09/2017</u>
Revitalizace trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov	999 973	Probíhá zpracování projektu stavby, projekt komplikován vyhlášenou památkovou ochranou žst. Martinice v Krkonoších. Předpoklad nutné změny rozsahu stavby. <b>S ohledem na vyhlášenou památkovou ochranou žst. Martinice v Krkonoších bude tato vypuštěna z projektu.</b> Probíhá aktualizace projektu stavby.	100%	Není vyžadována	2018	Není vyžadována	<u>04/2018</u>
Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov	819 410	Probíhá zpracování projektu stavby, dojde k navýšení nákladů stavby na základě výsledků geotechnického průzkumu.	0%	Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb.	2018	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	<u>10/2017</u>
ETCS Plzeň - Cheb	775 000	Probíhá zpracování ZP+PD	0%	Není vyžadována	2018	Není vyžadována	01/2019
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Brno-Slatina - Blažovice	726 728	Byl dokončen projekt stavby, probíhá stavební řízení, probíhá VZ na realizaci stavby.	95%	Není vyžadována	2018	Není vyžadována	<u>Podána 05/2017</u>
GSM-R Ústí nad Labem – Oldřichov u Duchcova/Úpořiny – Most – Karlovy Vary – Cheb	660 000	Probíhá zpracování na ZP+PD	0%	MŽP zatím nepožádáno	2018	MŽP zatím nepožádáno	08/2018
Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část	571 362	Dokončen projekt stavby, dokončena majetkoprávní příprava, připravuje se VZ na realizaci stavby (předpoklad 10/2017)	98 % - > 100 %	Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb.	2018	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	<u>Podána 06/2017</u>
Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň	447 467	Probíhá zpracování projektu stavby. CK MD schválila změnu volby trakce v souladu s Konverzí na střídavou, probíhá úprava projektu a aktualizace záměru projektu.	0%	Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.	2018	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	10/2017
Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba	414 921	Zpracován projekt stavby, probíhá majetkoprávní vypořádání. Stavba využije inovativního postupu BIM (model se zpracovává).	85% -> 95%	Není vyžadována	2018	Není vyžadována	Podána 03/2017
ETCS Přerov - Česká Třebová	385 918	realizace P+R, probíhá soutěž na zhotovitele	100%	Není vyžadována	2018	Není vyžadována	Vydáno SP



[tis. Kč]

Název	Celkem akce	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupených pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
ETCS Kralupy n. Vlt. – Praha - Kolín	299 834	Realizace P+R, soutěž na zhotovitele zrušena, vyloučen jediný uchazeč. Proběhla nová soutěž, která byla zrušena pro výrazné překročení předpokládané hodnoty. Prověřuje se výše předpokládané ceny zakázky a následně se předpokládá vypsání třetí VZ.	100%	Není vyžadována	2018	Není vyžadována	Vydáno SP
Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)	4 434 128	Územní rozhodnutí je v právní moci, probíhá soutěž na projekt stavby.	0%	Stanovisko dle 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 4.9.2015	2019	Coherence stamp do územního řízení vydán 21.9.2016	08/2018
Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna	3 706 827	Zpracován projekt stavby, <b>komplikované územní řízení z důvodů postoje o.s. Voda z Tetčic</b>	80%	Není vyžadována	2019	Není vyžadována	<u>Nelze odpovědně stanovit</u>
Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st.hr. SRN	1 782 937	Byla ukončena soutěž na zpracování projektu stavby, probíhá podpis SOD.	0%	Není vyžadována	2019	Není vyžadována	10/2018
Změna trakční soustavy na AC 25kV, 50Hz v úseku Nedakonice - Říkovice	1 697 296	Byla zpracována přípravná dokumentace, probíhá přepracování ekonomického hodnocení.	0%	MŽP zatím nepožádáno	2019	MŽP zatím nepožádáno	07/2018
Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)	1 451 277	ÚR nabylo 28. 2. 2017 právní moci. Probíhá zpracování Projektu stavby.	0%	Stanovisko dle 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 4.9.2015	2019	Coherence stamp do územního řízení vydán 8.8.2016	10/2018
Úprava zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem	1 243 833	Byly zahájeny práce na projektu stavby.	0%	Není vyžadována	2019	Není vyžadována	01/2019
Rekonstrukce žst.Přerov, 3. stavba	1 047 152	Probíhá zpracování přípravné dokumentace	0%	Probíhá posouzení, vydání stanoviska se předpokládá 11/2017	2019	ZZŘ ze dne 10.10.2016, vyžadována velká EIA	04/2019
ETCS - I. koridor úsek státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy nad Vltavou	350 000	Připravuje se zpracování aktualizace přípravné dokumentace, v závislosti na postupu podmiňujících staveb.	100%	Není vyžadována	2019	Není vyžadována	08/2018
Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo)	1 300 000	Připravuje se zadání ZP+PD	0%	MŽP zatím nepožádáno	2020	MŽP zatím nepožádáno	2020
Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně)	3 700 000	Probíhá soutěž na ZP+PD.	0%	MŽP zatím nepožádáno	2020	MŽP zatím nepožádáno	2020
Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)	1 500 000	Proběhla soutěž na ZP+PD, zahajují se projekční práce.	0%	MŽP zatím nepožádáno	2020	MŽP zatím nepožádáno	2020
DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) –Česká Třebová	<u>3 200 000</u>	Probíhá zpracování ZP+PD. Stavba bude realizována po částech dle projednatelnosti.	0%	MŽP zatím nepožádáno	2020	MŽP zatím nepožádáno	2019
DOZ Brno – Skalice nad Svitavou (včetně)	<u>2 800 000</u>	Probíhá zpracování ZP+PD. Stavba bude realizována po částech dle projednatelnosti.	0%	MŽP zatím nepožádáno	2020	MŽP zatím nepožádáno	2019
Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)	1 928 170	9.6.nabylo územní rozhodnutí právní moci. Probíhá zpracování projektu stavby.	0%	Stanovisko dle 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 4.9.2015	2020	Coherence stamp do územního řízení vydán 21.9.2016	02/2019
Revitalizace Lovosice - Česká Lípa	992 500	Probíhá zpracování aktualizace ZP+PD	0%	MŽP zatím nepožádáno	2020	MŽP zatím nepožádáno	06/2019
Revitalizace Liberec- Česká Lípa (mimo)	937 868	Probíhá zpracování ZP+PD	0%	MŽP zatím nepožádáno	2020	MŽP zatím nepožádáno	04/2019
Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část	900 000	Probíhá zpracování aktualizace přípravné dokumentace a zpracování studie proveditelnosti	0%	MŽP zatím nepožádáno	2020	MŽP zatím nepožádáno	06/2019
Optimalizace trati Ostrava Kunčice - Frýdek Místek - Český Těšín, vč. PEÚ a optimalizace žst. Č.Těšín	4 600 000	Probíhá zpracování studie proveditelnosti, původní řešení územně neprůchodné	0%	MŽP zatím nepožádáno	2020+	MŽP zatím nepožádáno	Nelze odpovědně stanovit
<b>ŘVC ČR</b>	<b>5 323 298</b>						
Zabezpečení podjezdůných výšek na Vltavské vodní cestě	1 003 495	Zpracovává se DSP, <b>přiznána podpora z CEF s podmínkou schválení Koncepce vodní dopravy</b>	100,00%	Není vyžadováno	2018	Není vyžadováno	Díličí stavby, jednotlivé žádosti od 05/2017



[tis. Kč]

Název	Celkem akce	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupených pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě	308 114	Zpracovává se DUR/DSP pro Vraňansko-Hořínský kanál, probíhá IČ pro SP pro říční část, <b>přiznána podpora z CEF s podmínkou schválení Koncepce vodní dopravy</b>	100%, pozemky Povodí Vltavy, s.p.	Dle stanoviska MŽP ze dne 8.1.2015 nepodléhá posouzení.	2018	Není vyžadováno	05/2017 říční část, 10/2017 kanálový úsek
Plavební komora Praha - Staré Město	650 000	Vydáno souhlasné stanovisko EIA; příprava a realizace předána Povodí Vltavy, podpora z CEF nepřiznána	100%, pozemky Povodí Vltavy, s.p.	Probíhá posuzování dle 100/2001 Sb., dokumentace byla doplněna dle požadavků MŽP a předložena k dalšímu posuzování dne 6.12.2016, předpoklad vydání stanoviska do 3/2017	2019	Doplněná dokumentace byla MŽP předložena dne 6.12.2016, dne 6.3.2017 proběhlo veřejné projednání, stanovisko bylo vydáno v srpnu 2017.	06/2018
Plavební komora Bělov	298 689	IČ pro ÚR	95%, zbytek pozemků je zasmulvněn smlouvou o smlouvě budoucí	Rozhodnutím Ministra MŽP bylo dne 16.12.2016 v rámci odvolacího řízení k vydání územnímu rozhodnutí zrušeno ověřovací stanovisko ze dne 19.11.2015 původního stanoviska EIA ze dne 10.12.2010.	2019	Bude vydáno nové ověřovací stanovisko, původní ze dne 19.11.2015 bylo dne 16.12.2016 zrušeno rozhodnutím Ministra MŽP. Probíhá v rámci odvolacího řízení k vydání územního rozhodnutí - termíny jsou odvislé od rychlosti MŽP.	06/2018
Stupeň Přelouč II	3 063 000	zpracovávání podkladů pro SEA a EIA dle zákona č. 100/2001 Sb.	100% pro stávající projektové řešení	244/1992 Sb., bude nová SEA a dokumentace EIA	2020+	Závisí na procesu SEA, předpoklad 10/2018	2020+

Vysvětlivy / používané zkratky:

Řazení seznamu	Seznam řazen primárně dle předpokládaných let zahajování, následně u ŘSD dle názvů staveb, u SŽDC a ŘVC dle financí
Podtržený text	U finančních částek a datumů zahájení / podání žádosti o SP je text podtržený, pokud dochází ke změně oproti minulému materiálu + podtrženo nové rozdělení akcí u SŽDC
Oranžový text	Vyžaduje zvýšenou pozornost / řešení od ostatních ministerstev vlády ČR k obblokování přípravy
Zelený text	Stavba zahájena
CS	Coherence stamp - resp. verifikační stanovisko dle §9a zákona o EIA
DSP	Dokumentace pro stavební povolení
DÚR	Dokumentace pro územní rozhodnutí
EIA	Environmetal impact assesement - posuzování vlivů na životní prostředí
IČ	Inženýrská / investorsko-inženýrská činnost pro získání příslušného správního rozhodnutí
LV	List vlastnictví dle katastrálního zákona
PD	Přípravná dokumentace - využíváno u SŽDC, odpovídá svým rozsahem DÚR
P+R	Projekt + realizace - využíváno u SŽDC pro vybrané stavební objkety, kdy část projekčních prací vykonává již budoucí zhotovitel
PS	Projekt stavby - využíváno u SŽDC, dokumentace umožňující vydání stavebního povolení a výběr zhotovitele stavby
REŽIM §23a	Zrychlený režim posouzení aktuálních vlivů záměru na životní prostředí dle návrhu novely zákona o EIA
SP	Stavební povolení
ÚR	Územní rozhodnutí
ZDS (PDPS)	Zadávací dokumentace stavby (Projektová dokumentace pro provádění stavby)
ZP	Záměr projektu, včetně ekonomického hodnocení zpracovaného formou cost-benefit analýzy
ZŘ	Zjišťovací řízení dle z. 100/2001 Sb.
ZZŘ (negativní)	Závěr zjišťovacího řízení - stanovuje, zda stavba musí podstoupit plnohodnotnou EIA či nikoliv (negativní ZZŘ = plná EIA netřeba)