

Přehled přípravy staveb s plánovaným zahájením 2016 - 2018 a stavebními náklady nad 300 mil. Kč k 11.11.2016

Celkem	250 287 555
[tis. Kč]	

Název	Celkem akce	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupených pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
ŘSD ČR	168 727 463						
D1 modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice	1 110 000	SP v rozkladové komisi, probíhá výběrové řízení na zhotovitele, podány nabídky dne 1.9.2016 - probíhá hodnocení nabídek	100,00%	Není vyžadováno	2016	Není vyžadováno	V rozkladové komisi
D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov	2 396 700	SP před vydáním v 1. instanci, probíhá výběrové řízení na zhotovitele, podány nabídky dne 4.8. 2016 -probíhá hodnocení nabídek	100,00%	Není vyžadováno	2016	Není vyžadováno	Před vydáním v 1. instanci, 11/2016
D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov	700 000	Stavba zahájena ke dni 23.8.2016	100,00%	Není vyžadováno	2016	Není vyžadováno	Vydáno SP
D1 modernizace - úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů	792 320	Stavba zahájena	100,00%	Není vyžadováno	2016	Není vyžadováno	Vydáno SP
D3 0309/II Ševětín - Borek	1 400 013	Vybrán zhotovitel, SP na hlavní trasu, chybí dílčí SP z důvodu dokončení majetkoprávní přípravy	100,00%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací i verifikační stanoviska	2016	Vydáno	Vydáno SP
I/11 Opava severní obchvat východní část	836 645	Probíhá hodnocení nabídek v rámci VŘ na zhotovitele, vydáno SP na většinu hlavní trasy (chybí 120 m)	99,96%	244/1992 Sb., vydáno SP na většinu hlavní trasy, pro zbývající objekty byl vydán negativní závěr zjišťovacího řízení - pravomocné	2016	Vydáno	Vydáno, pokračuje řízení na zbylých 120 m - předpoklad vydání v 11/2016
I/20 Plzeň most gen. Pattona ev. č. 20-036.1,2	300 139	Probíhá výběrové řízení, nabídky podány dne 27.9.2016 - probíhá hodnocení nabídek, vydané stavební povolení	100,00%	100/2001 Sb., závěry zjišťovacího řízení	2016	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	Vydáno SP
I/22 Strakonice	430 547	Vydané stavební povolení. Probíhá hodnocení nabídek.	100,00%	100/2001 Sb.	2016	Ověřovací stanovisko vydáno 16.3.2016, prodloužení platnosti stanoviska z 11.7.2016	Vydáno SP
I/34 Roušňany - Pohled	395 177	Podepsána smlouva se zhotovitelem, předání staveniště v 11/2016	100,00%	100/2001 Sb., závěry zjišťovacího řízení	2016	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	Vydáno SP
D1 modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdovice	1 710 000	IČ pro SP, před vydáním SP, zpracovává se PDPS	100,00%	Není vyžadováno	2017	Není vyžadováno	Před vydáním v 1. instanci, 12/2016, řeší se námítky účastníků řízení
D1 modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec	1 050 442	Nepravomocné SP, podány námítky - v Rozkladové komisi	100,00%	Není vyžadováno	2017	Není vyžadováno	V rozkladové komisi
D1 modernizace - úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov	1 399 000	SP v právní moci, probíhá výběrového řízení na zhotovitele, termín pro podání nabídek 3.11.2016	100,00%	Není vyžadováno	2017	Není vyžadováno	Vydáno SP

[tis. Kč]

Název	Celkem akce	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupených pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
D1 modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka	1 140 000	SP v rozkladové komisi, probíhá výběrového řízení na zhotovitele, termín pro podání nabídek 10.11.2016	100,00%	Není vyžadováno	2017	Není vyžadováno	V rozkladové komisi
D1 0136 Říkovice-Přerov	8 875 177	Zpracovaná DSP, IČ pro SP, majetkoprávní příprava, připravena akt. DÚR pro změnu ÚR, čeká na EIA	67,05%	244/1992 Sb., REŽIM §23a	2017	Na MŽP předloženo 20.9.2016, rozsah podkladů uznán dostatečný dne 29.9.2016 předpoklad vydání do 29.11.2016	06/2017, změna ÚR 01/2017
D3 0310/I Úsilné - Hodějovice	4 026 382	Probíhá majetkoprávní vypořádání a dokončení čistopisu DSP	89,71%	244/1992 Sb., REŽIM §23a	2017	Na MŽP předloženo 20.9.2016, rozsah podkladů uznán dostatečný dne 5.10.2016, předpoklad vydání do 5.12.2016	03/2017
D3 0310/II Hodějovice - Třebonín	5 448 249	Probíhá majetkoprávní vypořádání a dokončení čistopisu DSP	66,95%	244/1992 Sb., REŽIM §23a	2017	Na MŽP předloženo 20.9.2016, rozsah podkladů uznán dostatečný dne 5.10.2016, předpoklad vydání do 5.12.2016	05/2017
D6 Lubenec obchvat	1 883 164	Probíhá majetkoprávní příprava (zbyvají 3 LV), podklady pro SP, dokončuje se čistopis PDPS	97,37%, chybí 1 LV	244/1992 Sb., REŽIM §23a	2017	Na MŽP předloženo 20.9.2016, zajišťují se doplňující podklady k souvisejícím částem prioritního záměru "D6", doložení do konce 11/2016, předpoklad vydání 01/2017	01/2017
D6 Nové Strašecí - Řevničov	1 960 936	Probíhá majetkoprávní vypořádání, zpracovává se PDPS	70,73%	244/1992 Sb., REŽIM §23a	2017	Na MŽP předloženo 20.9.2016, zajišťují se doplňující podklady, doložení do konce 11/2016 předpoklad vydání 01/2017	04/2017
D6 Řevničov, obchvat	2 240 394	Probíhá majetkoprávní vypořádání, zpracovává se PDPS	87,50%	244/1992 Sb., REŽIM §23a	2017	Na MŽP předloženo 20.9.2016, zajišťují se doplňující podklady, doložení do konce 11/2016 předpoklad vydání 01/2017	04/2017
D11 1106 Hradec Králové - Smiřice	9 654 212	Podány žádosti pro SP, probíhá majetkoprávní vypořádání, zpracovává se PDPS, probíhá výběrové řízení na archeologický průzkum,	100,00%	244/1992 Sb., REŽIM §23a	2017	Na MŽP předloženo 20.9.2016, rozsah podkladů uznán dostatečný dne 29.9.2016 předpoklad vydání do 29.11.2016	Žádost podána
D11 1107 Smiřice - Jaroměř	4 721 582	Podány žádosti pro SP, probíhá majetkoprávní vypořádání, probíhá soud o církevní restituce - 1 LV, zpracovává se PDPS, probíhá výběrové řízení na archeologický průzkum	98,49%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 14.12.2015, nutno flexibilně vydávat CS po zahájení stavebních řízení.	2017	Ověřovací stanovisko vydáno 14.12.2015, coherence stampy následně po rozběhnutí navazujících stavebních řízení	Žádost podána
D35 Časy - Ostrov	5 917 120	Probíhá majetkoprávní vypořádání , zpracovává se PDPS, probíhá hodnocení nabídek na archeologický průzkum	96,25%, chybí 11 LV, probíhá vyvlastnění, řešení dědictví	244/1992 Sb., REŽIM §23a	2017	Na MŽP předloženo 20.9.2016, zajišťují se doplňující podklady do konce 11/2016, předpoklad vydání 01/2017	03/2017

[tis. Kč]

Název	Celkem akce	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupěných pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
D35 Opatovice nad Labem - Časy	6 602 284	Probíhá majetkoprávní vypořádání , zpracovává se PDPS, probíhá hodnocení nabídek na archeologický průzkum	97,50%, chybí 5 LV, probíhá vyvlastnění, řešení dědictví	244/1992 Sb., REŽIM §23a	2017	Na MŽP předloženo 20.9.2016, zajišťují se doplňující podklady do konce 11/2016, předpoklad vydání 01/2017	03/2017
D48 Frýdek Místek - obchvat	5 273 220	Dokončen čístopis PDPS pro celou stavbu, na část stavby od západu po I/56 vydána SP mimo úseku cca 100 metrů, kde je SP v rozkladové komisi (všechna vyjádření k dispozici), zbytek trasy bez SP - čeká na EIA. Je zpracována změna PDPS a soupisu prací pro rozdělení zakázky na 2: 1.) D48 F.M., obchvat, I. stavba vč. D56 F.M., připojení na D48 a 2.) 48 F.M., obchvat, II. stavba.	100,00%	244/1992 Sb., REŽIM §23a, významný negativní vliv na Naturu2000 vyloučen stanoviskem KÚ MRS kraje	2017	Na MŽP předloženo 20.9.2016, zajišťují se doplňující podklady do konce 11/2016, předpoklad vydání 01/2017	Vydáno 11/2013 na část trasy, zbytek 03/2017
D48 MÚK Bělotín - Rybí	4 674 438	IČ pro SP, majetkoprávní příprava	87,78%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování nové EIA	2017	předpoklad předložení nové dokumentace EIA na MŽP 05/2017	11/2017
D48 MÚK Rybí - MÚK Rychaltice	3 818 102	Platná SP, probíhá výběrového řízení na zhotovitele, termín pro podání nabídek 14.11.2016	100,00%	244/1992 Sb., vydána všechna potřebná SP, rizikem jsou případné změny stavby oproti vydaným SP, případně dodatečně potřebná SP	2017	Vydáno	Vydáno SP
D49 4901 Hulín - Fryšták	8 887 637	Hlavní SP nemůžou být vydána kvůli EIA, vybrán zhotovitel	100,00%	244/1992 Sb., REŽIM §23a	2017	Na MŽP předloženo 20.9.2016, rozsah podkladů uznán dostatečný dne 5.10.2016, předpoklad vydání do 5.12.2016	Žádost podána
D55 5505 Otrokovice obchvat JV	1 307 039	Probíhá majetkoprávní vypořádání a dokončení čístopisu DSP, blokováno EIA, zahájeny práce na PDPS	98,6%, chybí 1LV (vyvlastnění)	244/1992 Sb. REŽIM §23a, paralelně zajišťovány dokumenty v rozsahu pro případnou možnost opakování EIA	2017	Na MŽP předloženo 20.9.2016, rozsah podkladů uznán dostatečný dne 27.10.2016, předpoklad vydání do 27.12.2016	01/2017
D56 Frýdek - Místek - připojení na D48	1 262 894	Dokončen čístopis PDPS, vydána všechna potřebná SP, podrobnosti viz stavba D48 Frýdek Místek - obchvat,	100,00%	244/1992 Sb., vydána všechna potřebná SP, rizikem jsou případné změny stavby oproti vydaným SP, případně dodatečně potřebná SP	2017	vydáno	Vydáno SP
I/3 Olbramovice přeložka	584 778	IČ pro SP, majetkoprávní příprava, zpracovává se ZDS (PDPS)	92,75%, chybí 5 LV	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA	2017	předpoklad předložení na MŽP 03/2017	07/2017
I/13 Třebošice MÚK (dopravní bodová závada)	386 766	Dokončuje se čístopis PDPS	100,00%	244/1992 Sb. Biologické průzkumy od jara 2016 probíhají, bude zpracováno nové Oznámení EIA na změny	2017	předpoklad předložení na MŽP 02/2017	Vydáno, změny stavby před dokončením - 05/2017
I/16 Slaný - Velvary	1 969 523	Majetkoprávní příprava a IČ pro SP, zpracovává se ZDS (PDPS)	98,94%, chybí 5 LV	Vydán negativní závěr zjišťovacího řízení dle z. 39/2015 Sb. v právní moci.	2017	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	03/2017
I/19 Chýnov	615 631	IČ pro SP, majetkoprávní příprava komplikovaná exekucním řízením, chybí 5 LV - požádáno o vyvlastnění, probíhá zpracování PDPS	95,05%	100/2001 Sb.	2017	Vydáno ověřovací stanovisko 11.3.2016	03/2017

[tis. Kč]

Název	Celkem akce	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupěných pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
I/21 Nová Hospoda - Kočov, II. stavba	302 486	IČ pro SP, SP na hlavní trasu možno vydat pokud bude EIA, majetkoprávní příprava, čístopis ZDS (PDPS)	90,00%, chybí 1 LV	244/1992 Sb., probíhá zpracování Oznámení EIA	2017	předpoklad předložení na MŽP 03/2017	07/2017
I/21 Trstěnice - Drmoul	940 511	IČ pro SP, majetkoprávní příprava, zpracovává se ZDS (PDPS)	97,73%, chybí 1 LV	244/1992 Sb. - vydáno ověřovací stanovisko 7.9.2015, bude nové Oznámení EIA na celou stavbu	2017	předpoklad předložení na MŽP 03/2017	07/2017
I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí	736 303	IČ pro SP, majetkoprávní příprava	89,66%, chybí 3 LV	100/2001 Sb.	2017	10/2007	03/2017
I/57 Krnov SV obchvat	1 685 213	Vydána všechna potřebná SP, probíhá výběrového řízení na zhotovitele, termín pro podání nabídek 14.11.2016	100,00%	244/1992 Sb., vydána všechna SP, rizikem jsou případné změny stavby oproti vydaným SP, případně dodatečně potřebná SP	2017	vydáno	Vydáno SP
I/58 Příbor - Skotnice	1 423 487	Je vydané SP, probíhá výběrové řízení na zhotovitele - termín pro podání nabídek 10.1.2017	100,00%	100/2001 Sb., závěr zjišťovacího řízení	2017	vydáno	Vydáno SP
I/68 Třanovice - Nebory	3 078 545	Dokončuje se majetkoprávní příprava, chybí poslední 3 LV - převod práva hospodařit z MD na ŘSD ČR, je však smlouva o právu provést stavbu, ZDS připravena - se zahájením výběrového řízení na zhotovitele se čeká na závěry zjišťovacího řízení, probíhají stavební řízení	94,64%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 20.11.2015, stavební řízení nemohou být prozatím dokončena - negativní CS ke změně povrchu vozovky, závěr zjišťovacího řízení potvrdil, že změny nemohou mít významný negativní vliv, ZZŘ v právní moci (podané námitky byly formálně nepřijatelné)	2017	ověřovací stanovisko vydáno 20.11.2015, coherence stampy dle rozběhu navazujících řízení budou moci být kladné, změna povrchu vozovky posouzena v ZZŘ s výsledkem, že nemůže mít významný negativní vliv (je v právní moci).	03/2017
D1 modernizace - úsek 01, most Šmejalka	945 000	DSP, IČ pro SP	N/A	Není vyžadováno	2018	Není vyžadováno	09/2017
D1 modernizace - úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice	1 603 524	IČ pro SP	100,00%	Není vyžadováno	2018	Není vyžadováno	09/2017
D4 Čimelice - Mirovice (PPP)	2 637 776	DSP, probíhá majetkoprávní příprava, řešení věcných břemen	57,36%	244/1992 Sb., bude nová EIA na celou nerealizovanou část D4 pro PPP.	2018	předpoklad předložení na MŽP 07/2017	03/2018
D4 Lety - Čimelice (PPP)	738 173	DSP, IČ pro SP, řešení věcných břemen - nutná přednostní přeložka EoN	100,00%	244/1992 Sb., bude nová EIA na celou nerealizovanou část D4 pro PPP.	2018	předpoklad předložení na MŽP 07/2017	03/2018
D4 Milín - Lety (PPP)	2 733 874	DSP, IČ pro SP, majetkoprávní příprava, značné množství vyvlastnění (107), řešení věcných břemen	55,59% (85% ploch trvalého záboru, 107 vyvlastnění v Příbrami)	244/1992 Sb., bude nová EIA na celou nerealizovanou část D4 pro PPP.	2018	předpoklad předložení na MŽP 07/2017	03/2018
D7 Chlumčany zkapacitnění	2 086 126	Zpracována DSP, IČ pro SP, majetkoprávní příprava	0,00%	244/1992 Sb. i 100/2001 Sb. (EIA dle 100/01 Sb. a z důvodu o prodloužení úseku o část , která byla původně součástí stavby R7 Sulec - obchvat, nutno pro tuto část použít stanovisko EIA, které bylo vydáno pro R7 Sulec - obchvat dle zák. 244/1992 Sb.), pravděpodobně nová EIA na celý úsek	2018	předpoklad předložení na MŽP 07/2017	03/2018
D7 Louny zkapacitnění obchvatu	1 180 243	Aktualizace DSP jako podklad pro opakovaný proces EIA a výkupy	75,00%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování nové EIA vč. sousedního úseku D7.	2018	předpoklad předložení na MŽP 07/2017	03/2018

[tis. Kč]

Název	Celkem akce	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupených pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu	854 594	Zpracována DSP, IČ pro SP, majetkoprávní příprava	0,00%	100/2001 Sb.	2018	na MŽP předloženo 9/2016, předpoklad vydání OS 12/2016	08/2017
D11 MÚK Beranka	346 886	IČ pro ÚR	0,00%	100/2001 Sb., prodloužena platnost, ověřovací stanovisko zatím nevydáno.	2018	platnost stanoviska prodloužena do 30.9.2020	03/2018
D52 5206 Perná - st.hranice ČR/Rakousko	3 353 488	IČ pro ÚR, hrozící formální komplikace při průchodu CHKO Pálava - zákon o ochraně přírody a krajiny zakazuje v CHKO stavět dálnice. Ustanovení však bylo v zákoně pro původní dálnice (dnes dálnice I. třídy) a nikoliv pro rychlostní silnice (dnes dálnice II. třídy). Žádoucí novelizovat předmětné ustanovení na zákaz stavět v CHKO dálnice I. třídy.	0,00%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 23.3.2016	2018	vydáno ověřovací stanovisko 23.3.2016, coherence stamp bude vydán do obnoveného územního řízení po jeho znovuzahájení	03/2018
I/9 Dubice - Dolní Libchava (Sosnová - II/262) (původně I/9 Dubice - Dolní Libchava obchvat)	1 056 097	Probíhá uzemní řízení na změnu technického řešení, zpracovává se DSP	83,87%, chybí 5 LV	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA	2018	Předložení oznámení na KÚ 12/2016	09/2017
I/16 Nová Paka - obchvat	1 542 970	Dokončení DSP, IČ pro SP, majetkoprávní příprava, zbývajících pozemky komplikované	92,68%	244/1992 Sb., bude zadána nová EIA	2018	Předpoklad předložení na KÚ 09/2017	03/2018
I/20 a II/231 V Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2. etapa	474 020	Akt. ZP, IČ pro SP	55,36%, zpřesněn záborový elaborát	100/2001 Sb. již závazné stanovisko po novele 39/2015 Sb., pouze CS před stavebními řízeními	2018	Vydání CS 10/2017, následně coherence stampy do navazujících řízení	03/2018
I/20 České Budějovice, severní spojka	2 047 447	IČ pro ÚR	0,00%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko	2018	Vydáno, následně coherence stampy do navazujících řízení	06/2018
I/27 Žiželice obchvat a přemostění	627 739	Dokončení DSP, poté IČ pro SP a majetkoprávní příprava	0,00%	ukončeno zjišťovacím řízením 100/2001 Sb.	2018	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	08/2018
I/33 Jaroměř - obchvat	951 039	IČ pro ÚR, ÚR nepravomocné	0,00%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 31.8.2015	2018	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	06/2018
I/34 Lišov - Vranín	1 417 500	IČ pro ÚR v návaznosti na novou EIA	0,00%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA	2018	Předpoklad předložení na KÚ 04/2017	08/2018
I/34 Stráž nad Nežárkou - Lásenice	432 443	zpracována DSP, probíhá majetkoprávní příprava - nutné vyvlastnění 1 LV	97,37%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA	2018	předpoklad předložení na KÚ 05/2017	02/2018
I/36 Pardubice Trnová - Fáblovka - Dubina	794 982	Akt. ZP, DSP	0,00%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA	2018	Předpoklad předložení na KÚ 06/2017	03/2018
I/36 Sezemice obchvat	895 631	Zpracovává se DSP	0,00%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA	2018	Předpoklad předložení na KÚ 10/2017	07/2018
I/37 Chrudim obchvat úsek křiž. I/17 - Slatiňany	429 601	Zpracovaná DSP probíhá majetkoprávní příprava	69,26%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA	2018	Předpoklad předložení na KÚ 04/2017	01/2018
I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat	1 576 291	IČ pro SP, majetkoprávní příprava - chybí 5 LV, zpracovává se PDPS	93,90%	100/2001 Sb., ukončeno závěrem zjišťovacího řízení	2018	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	06/2017
I/38 Znojmo obchvat I	310 874	Znovu vydáno ÚR - nepravomocné, podány odvolání, řeší KÚ JHM kraje	99%, chybí 1 LV	244/1992 Sb., proběhlo zjišťovací řízení EIA, ukončeno v ZŘ	2018	Ukončeno negativním závěrem zjišťovacího řízení, odvolání řeší MŽP OVSS Brno	Probíhá řízení o ÚR, řeší se odvolání proti prvoinstančnímu ÚR

[tis. Kč]

Název	Celkem akce	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupených pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
I/42 Brno, VMO - Rokytova	1 576 000	Aktualizace DSP, akt. ZP, IČ pro SP a majetkoprávní příprava	1,45%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování nové EIA společně s předchozím úsekem Tomkovo náměstí.	2018	Předpoklad předložení na KÚ 10/2017	03/2018
I/42 Brno, VMO Žabovřeská I	2 883 266	IČ pro SP, majetkoprávní příprava, zpracovává se PDPS	97,39%, chybí 3 LV	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování nové EIA, biologické průzkumy budou dokončeny na jaře 2017	2018	Předpoklad předložení na KÚ 04/2017	10/2017
I/42 VMO Brno Tomkovo náměstí	1 667 536	Aktualizace DSP, akt. ZP, IČ pro SP a majetkoprávní příprava	32,61%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování nové EIA společně s navazujícím úsekem Rokytova	2018	Předpoklad předložení na KÚ 10/2017	03/2018
I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov	838 456	Zpracována DSP, nutná změna ÚR, probíhá rozesílání a uzavírání smluv na pozemky.	36,99%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA	2018	Předpoklad předložení na KÚ 03/2017	12/2017
I/44 Bludov - obchvat	4 925 679	IČ pro ÚR	0,00%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko	2018	Ověřovací stanovisko vydáno, zajišťují se coherence stampy do územního řízení	07/2018
I/57 Semetín - Bystřička 2.stavba	2 421 613	Probíhá majetkoprávní příprava a IČ pro SP	76,63%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA	2018	předpoklad předložení na KÚ 06/2017	02/2018
I/67 Karviná - obchvat	654 830	IČ pro SP, majetkoprávní příprava - probíhá 8 vyvlastňovacích řízení	79,55%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA	2018	předpoklad předložení na KÚ 07/2017	04/2018
D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží	2 822 942	Zahájena IČ pro SP a majetkoprávní příprava - zpracovávají se znalecké posudky pro možnost přípravy návrhů kupních smluv	0,00%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování nové EIA na celý úsek D3 od Třebonína na státní hranici.	2019	Předpoklad předložení na MŽP 08/2017	Nelze odpovědně stanovit
D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla	7 077 059	Zahájena IČ pro SP a majetkoprávní příprava - zpracovávají se znalecké posudky pro možnost přípravy návrhů kupních smluv	0,00%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování nové EIA na celý úsek D3 od Třebonína na státní hranici.	2019	Předpoklad předložení na MŽP 08/2017	Nelze odpovědně stanovit
D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice	1 351 845	Změna ÚR pravomocná, akt. DSP, zahájena IČ pro SP a majetkoprávní příprava - zpracovávají se znalecké posudky pro možnost přípravy návrhů kupních smluv	0,00%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování nové EIA na celý úsek D3 od Třebonína na státní hranici.	2019	Předpoklad předložení na MŽP 08/2017	Nelze odpovědně stanovit
D4 křiž. II/118 - Milín (PPP)	1 572 976	DSP, IČ pro SP, zpracovávají se znalecké posudky pro možnost přípravy návrhů kupních smluv.	0,00%	100/2001 Sb., závěr zjišťovacího řízení neodpovídá kategorii, bude nová EIA na celou nerealizovanou část D4 pro PPP.	2019	Předpoklad předložení na MŽP 07/2017	Nelze odpovědně stanovit
D4 Mirovice, rozšíření (PPP)	810 712	Zahájení prací na DSP v návaznosti na potvrzení problematiky kategorie pro zajištění souladu DSP s ÚR	0,00%	244/1992 Sb., bude nová EIA na celou nerealizovanou část D4 pro PPP.	2019	Předpoklad předložení na MŽP 07/2017	Nelze odpovědně stanovit
D6 Krupá, přeložka	2 033 856	IČ pro SP, majetkoprávní příprava	31,08%	244/1992 Sb., bude zadána nová EIA společně se sousedními úseky, které nevyužívají REŽIMU §23a (Lubenec - Krušovice)	2019	Předpoklad předložení na MŽP 07/2017	Nelze odpovědně stanovit

[tis. Kč]

Název	Celkem akce	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupěných pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
D6 Hořesedly, přeložka	2 344 355	IČ pro SP, majetkoprávní příprava	37,89%	244/1992 Sb., bude zadána nová EIA společně se sousedními úseky, které nevyužívají REŽIMU §23a (Lubenec - Krušovice)	2019	Předpoklad předložení na MŽP 07/2017	Nelze odpovědně stanovit
I/9 Svor	781 851	Akt. ZP schválena, IČ pro ÚR	0,00%	100/2001 Sb. ukončeno zjišťovacím řízením	2019	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	Nelze odpovědně stanovit
I/11 Opava, severní obchvat - západní část	1 772 437	Zahájeny práce na DSP	0,00%	100/2001 Sb., ukončeno ve zjišťovacím řízení	2019	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	Nelze odpovědně stanovit
I/27 Přeštice - obchvat	1 146 552	IČ pro ÚR	0,00%	244/1992 Sb., bude zadána nová EIA	2019	Předpoklad předložení na KÚ 10/2017	Nelze odpovědně stanovit
I/36 Časy - Holice	279 000	Zpracovaná DÚR, práce na změně ÚP pro možnost žádat o ÚR, předpoklad aktualizace ÚR 5/2017	0,00%	100/2001 Sb., ukončeno ve zjišťovacím řízení	2019	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	Nelze odpovědně stanovit
I/38 Církvice obchvat	793 125	Zpracována DSP, probíhá IČ pro SP a majetkoprávní příprava	54,65%	100/2001 Sb.	2019	Platné stanovisko EIA z 6/2006, ověřovací stanovisko vydáno 26.4.2016	Nelze odpovědně stanovit
SŽDC	70 644 294						
Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl.n.	4 419 960	Stavební povolení vydáno, zadávací řízení zadavatelem zrušeno, vyhlášeno nové zadávací řízení, námítky ke zrušení původního tendru byly podavatelem staženy	95%	Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.	2016	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	Vydáno SP
Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská	1 449 995	Probíhá soutěž na zhotovitele stavby	100%	Souhlasné stanovisko dle 100/2001 Sb.	2016	Vydáno	Vydáno SP
Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna	1 248 000	Probíhá realizace	100%	Není vyžadována	2016	Není vyžadována	Vydáno SP
Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou	1 069 938	Probíhá realizace	100%	Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.	2016	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	Vydáno SP
Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.	994 405	Probíhá realizace	100%	Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.	2016	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	Vydáno SP
Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2. stavba - I. část žst. Čelákovice	851 019	Předání staveniště vybranému zhotoviteli	90%	100/2001 Sb.	2016	Vydáno	Vydáno SP
Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část	636 585	Probíhá soutěž na zhotovitele stavby	20%	Není vyžadována	2016	Není vyžadována	Vydáno SP
Peronizace ŽST Chodov	505 839	Probíhá soutěž na zhotovitele stavby	100%	Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.	2016	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	Vydáno SP
Revitalizace mezistaničních úseků Petřkov - Borovany (mimo) - Č. Budějovice (mimo)	472 013	Probíhá realizace	100%	Vydáno dle 244/1992 Sb., platné stavební povolení	2016	Vydáno	Vydáno SP
Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava	441 880	Probíhá realizace	100%	Není vyžadována	2016	Není vyžadována	Vydáno SP
Rekonstrukce žst. Hanušovice	402 000	Probíhá realizace	100%	Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.	2016	vydáno	Vydáno SP
ETCS Přerov - Česká Třebová	385 918	realizace P+R, probíhá soutěž na zhotovitele	100%	Není vyžadována	2016	Není vyžadována	Vydáno SP
ETCS Kralupy n. Vlt. – Praha - Kolín	306 292	Realizace P+R, vypsána soutěž na zhotovitele	100%	Není vyžadována	2016	Není vyžadována	Vydáno SP
Prodloužení nástupiště u 4. koleje v ŽST Velim	21 097	Stavba dokončena	100%	Nepodléhá posuzování	2016	Nepodléhá posuzování	Vydáno SP
Modernizace trati Sudoměřice - Votice	5 999 487	Probíhá zpracování projektu stavby	85%, probíhá vyvlastňování	Stanovisko dle 244/1992 Sb. REŽIM §23a, nová dokumentace EIA se zpracovává paralelně	2017	Žádost dle §23a podána 13.10.2016 na MŽP, podklady uznány za dostatečné dne 3.11.2016, předpoklad vydání 3.1.2017	08/2017

[tis. Kč]

Název	Celkem akce	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupných pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice	2 798 478	Zpracován projekt stavby	80%	Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb.	2017	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	12/2016
Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati	1 626 975	Probíhá zpracování projektu stavby	40%	Stanovisko dle 100/2001 Sb.	2017	Souhlasné závazné stanovisko k ověření změn záměru z 23.10.2015	01/2017
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu	1 443 478	Schválen projekt stavby	80% - jednání s ČSAD	Nepodléhá posuzování	2017	Nepodléhá posuzování	09/2016
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín-Vlkov u Tišnova	1 400 469	Probíhá zpracování projektu stavby	50%	Nepodléhá posuzování	2017	Nepodléhá posuzování	11/2016
Detekční systém liniové ochrany součástí a zařízení železniční dopravní cesty	1 075 000	Připravuje se aktualizace ZP+PD	0%	MŽP zatím nepožádáno	2017	MŽP zatím nepožádáno	N/A
Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	999 973	Probíhá zpracování projektu stavby	100%	Není vyžadována	2017	Není vyžadována	07/2017
Revitalizace trati Louny - Lovosice	995 795	Probíhá zpracování projektu stavby	0%	Ukončeno zjišťovacím řízením dle 100/2001 Sb.	2017	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	11/2016
Revitalizace trati Břeclav - Znojmo	991 470	Probíhá zpracování projektu stavby	100%	Není vyžadována	2017	Není vyžadována	08/2016
Revitalizace trati Týniště n.O.- Broumov	987 000	Probíhá zpracování projektu stavby	50%	Není vyžadována	2017	Není vyžadována	01/2017
Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov	819 410	Probíhá zpracování projektu stavby	0%	Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb.	2017	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	05/2017
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod-Okrouhlice	721 000	Probíhá zpracování projektu stavby	0%	Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb.	2017	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	07/2016
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Brno-Slatina - Blažovice	678 020	Probíhá zpracování projektu stavby	70%	Není vyžadována	2017	Není vyžadována	02/2017
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Kuřim-Tišnov	676 250	Probíhá soutěž na zhotovitele stavby	100%	Není vyžadována	2017	Není vyžadována	vydáno
Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 1. část	530 216	Schválena přípravná dokumentace	100%	Nepodléhá posuzování	2017	Nepodléhá posuzování	09/2017
Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba	510 692	Probíhá zpracování projektu stavby	0%	Zadáno nové posouzení dle 39/2015 Sb.	2017	Předložení na MŽP v 03/2017	05/2017
Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)	4 434 128	Probíhá zpracování přípravné dokumentace	0%	Stanovisko dle 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 4.9.2015	2018	Coherence stamp do územního řízení vydán 21.9.2016	06/2018
Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna	3 706 827	Zpracován projekt stavby	80%	Není vyžadována	2018	Není vyžadována	10/2017
Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)	3 642 122	Probíhá zpracování projektu stavby	50%	Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb. pouze na původní řešení. Probíhá aktualizace dokumentace EIA dle požadavků MŽP, plánováno rozdělení procesu EIA na stavby. 7.9.2016 podána na MŽP žádost o ukončení EIA	2018	Nová EIA od 2017 na dílčí úseky	04/2017
Rekonstrukce žst.Přerov, 2. stavba	2 329 617	Probíhá zpracování přípravné dokumentace	0%	Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb.	2018	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	08/2017
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina	1 798 390	Probíhá zpracování projektu stavby	0%	MŽP zatím nepožádáno	2018	MŽP zatím nepožádáno	08/2017
Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - Děčín - st.hr. SRN	1 782 937	Probíhá příprava na vypsání Projektu stavby	30%	Není vyžadována	2018	Není vyžadována	09/2018
Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)	1 928 170	Probíhá soutěž na projekt stavby	0%	Stanovisko dle 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 4.9.2015	2018	Coherence stamp do územního řízení vydán 21.9.2016	02/2019
Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem	1 243 833	Probíhá příprava na vypsání Projektu stavby	30%	Není vyžadována	2018	Není vyžadována	03/2018

[tis. Kč]

Název	Celkem akce	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupěných pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)	1 420 000	Probíhá zpracování přípravné dokumentace	0%	Stanovisko dle 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 4.9.2015	2018	Coherence stamp do územního řízení vydán 8.8.2016	10/2018
Revitalizace Liberec- Česká Lípa (mimo)	937 868	Probíhá zpracování ZP+PD	0%	MŽP zatím nepožádáno	2018	MŽP zatím nepožádáno	08/2018
Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část	900 000	Probíhá zpracování přípravné dokumentace	0%	MŽP zatím nepožádáno	2018	MŽP zatím nepožádáno	06/2018
Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2. stavba	880 370	Probíhá zajištění územního rozhodnutí	0%	Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb.	2018	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	12/2017
ETCS Plzeň - Cheb	775 000	Připravuje se aktualizace ZP+PD	0%	Není vyžadována	2018	Není vyžadována	04/2018
Rekonstrukce žst.Přerov, 3. stavba	710 654	Probíhá zpracování přípravné dokumentace	0%	Probíhá zpracování dokumentace EIA	2018	ZZŘ ze dne 10.10.2016, vyžadována velká EIA	05/2018
GSM-R Ústí nad Labem – Oldřichov u Duchcova/Úpořiny – Most – Karlovy Vary – Cheb	660 000	Připravuje se zadání ZP+PD	0%	MŽP zatím nepožádáno	2018	MŽP zatím nepožádáno	08/2018
Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část	571 362	Dokončen projekt stavby, probíhá majetkoprávní příprava	0%, probíhá	Zadáno nové posouzení dle 39/2015 Sb.	2018	Probíhá zjišťovací řízení, lhůta pro vyjádření k Oznámení do konce 11/2016	07/2017
Modernizace ŽST Cheb	516 895	Probíhá zpracování projektu stavby	0%	Není vyžadována	2018	Není vyžadována	12/2017
Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň	447 467	Probíhá soutěž na projekt stavby	0%	Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.	2018	Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA	10/2017
ETCS - I. koridor úsek státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy nad Vltavou	350 000	Probíhá zpracování přípravné dokumentace	100%	Není vyžadována	2018	Není vyžadována	08/2018
Optimalizace trati Černošice (včetně) - Beroun (mimo)	4 350 000	Probíhá zpracování přípravné dokumentace, stavba bude v přípravě rozdělena na 3 části	0%	Probíhá aktualizace dokumentace EIA dle požadavků MŽP, plánováno rozdělení procesu EIA na stavby. 7.9.2016 podána na MŽP žádost o ukončení EIA	2019	Nová EIA od 2017 na dílčí úseky	08/2019
DOZ Brno – Česká Třebová	1 800 000	Připravuje se zadání ZP+PD	0%	MŽP zatím nepožádáno	2019	MŽP zatím nepožádáno	05/2019
Revitalizace Lovosice - Česká Lípa	992 500	Připravuje se aktualizace ZP+PD	0%	MŽP zatím nepožádáno	2019	MŽP zatím nepožádáno	10/2018
Optimalizace trati Ostrava Kunčice - Frýdek Místek - Český Těšín, vč. PEÚ a optimalizace žst. Č.Těšín	4 600 000	Probíhá zpracování studie proveditelnosti, původní řešení územně neprůchodné	0%	MŽP zatím nepožádáno	2020+	MŽP zatím nepožádáno	Nelze odpovědně stanovit
ŘVC	5 323 298						
Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě	1 003 495	Zpracovává se DSP	100,00%	Není vyžadováno	2017	Není vyžadováno	Dílčí stavby, jednotlivé žádosti od 05/2017
Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě	308 114	IČ pro SP		Není vyžadováno	2017	Není vyžadováno	04/2017
Plavební komora Praha - Staré Město	650 000	Probíhá EIA		Probíhá posuzování dle 100/2001 Sb., dokumentace se doplňuje dle požadavků	2018	Dle výsledků procesu EIA	Nelze odpovědně stanovit
Plavební komora Bělov	298 689	IČ pro ÚR	0,00%	100/2001 Sb.	2018	Vydáno ověřovací stanovisko 19.11.2015	Nelze odpovědně stanovit
Stupeň Přelouč II	3 063 000	IČ pro nové ÚR	100,00%	244/1992 Sb., bude nová dokumentace EIA	2020+	Nelze odpovědně stanovit	Nelze odpovědně stanovit

Vysvětlivky / používané zkratky:

Řazení seznamu

Oranžový text

Zelený text

CS

DSP

DÚR

EIA

Seznam řazen primárně dle předpokládaných let zahajování, následně u ŘSD dle názvů staveb, u SŽDC a ŘVC dle financí

Vyžaduje zvýšenou pozornost / řešení od ostatních ministerstev vlády ČR k obblokování přípravy

Stavba zahájena

Coherence stamp - resp. verifikační stanovisko dle §9a zákona o EIA

Dokumentace pro stavební povolení

Dokumentace pro územní rozhodnutí

Environmetal impact assesement - posuzování vlivů na životní prostředí

Název	Celkem akce	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupěných pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od	Předložení žádosti o stanovisko EIA	Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
IČ	Inženýrská / investorsko-inženýrská činnost pro získání příslušného správního rozhodnutí						
LV	List vlastnictví dle katastrálního zákona						
PD	Přípravná dokumentace - využíváno u SŽDC, odpovídá svým rozsahem DÚR						
P+R	Projekt + realizace - využíváno u SŽDC pro vybrané stavební objekty, kdy část projekčních prací vykonává již budoucí zhotovitel						
PS	Projekt stavby - využíváno u SŽDC, dokumentace umožňující vydání stavebního povolení a výběr zhotovitele stavby						
REŽIM §23a	Zrychlený režim posouzení aktuálních vlivů záměru na životní prostředí dle návrhu novely zákona o EIA						
SP	Stavební povolení						
ÚR	Územní rozhodnutí						
ZDS (PDPS)	Zadávací dokumentace stavby (Projektová dokumentace pro provádění stavby)						
ZP	Záměr projektu, včetně ekonomického hodnocení zpracovaného formou cost-benefit analýzy						
ZŘ	Zjišťovací řízení dle z. 100/2001 Sb.						
ZZŘ (negativní)	Závěr zjišťovacího řízení - stanovuje, zda stavba musí podstoupit plnohodnotnou EIA či nikoliv (negativní ZZŘ = plná EIA netřeba)						